

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年03月26日

計画の名称	南砺市公共下水道整備計画												
計画の期間	平成26年度 ~ 平成30年度 (5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	南砺市												
計画の目標	下水道を整備することにより、快適な暮らしを実現し良好な水環境を創造する。												
全体事業費 (百万円)	合計 (A + B + C + D)	129	A	129	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C + D)	0	%

番号	計画の成果目標 (定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H24末		H30末
1	下水道を利用できる人口の割合を84% (H24年度末) から85% (H30年度末) に増加させる。			
	下水道処理人口普及率 (%)	84%	%	85%
	下水道が整備され共用開始された区域内の定住人口 / 行政人口			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	南砺市	直接	南砺市	管渠（	新設	基本計画策定	基本計画策定 一式	南砺市	■					14		—	
	A07-002	下水道	一般	南砺市	直接	南砺市	管渠（	新設	北山田幹線枝線整備	L=0.3km	南砺市		■	■			17		—	
	A07-003	下水道	一般	南砺市	直接	南砺市	管渠（	新設	宗守幹線枝線整備	L=0.1km	南砺市		■				8		—	
	A07-004	下水道	一般	南砺市	直接	南砺市	管渠（	新設	福野幹線枝線整備	L=0.3km	南砺市		■	■			14		—	
	A07-005	下水道	一般	南砺市	直接	南砺市	管渠（	新設	城端幹線枝線整備	L=2.3km	南砺市			■	■		76		—	
											小計						129			
											合計						129			

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

南砺市

事後評価の実施時期

令和3年3月

公表の方法

南砺市ホームページに掲載

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

下水道未整備地区における整備を進めたことで、下水道処理人口普及率の増加につながった。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

処理場の統廃合を検討し、汚水処理の広域化・共同化を進める。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	85%
	最終実績値	86%

水の安全・安心基盤整備

計画の名称	1 南砺市公共下水道整備計画		
計画の期間	平成26年度 ～ 平成30年度 (5年間)	交付対象	南砺市

詳細図 (小矢部川処理区)

A07-001 基本計画策定

