

南砺市公共施設再編等の方向性とスケジュール(進捗管理表)

[検討対象:34 施設 8 施設群]

資料 2

1

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	H23 (年度)	H24	H25	H26	H27	H28～	今日までの対応状況(平成23年度～平成25年度6月)	今後の対応(平成25年7月～平成27年度)	課題・問題点
3	上平	上平行政センター	上平GC	上平行政センター	利用環境(目的変更):下島職員宿舎は公営住宅に機能変更 現状維持:その他施設	直営	現状維持						目的変更済み		
				車庫(2)			目的変更	公営住宅に機能変更							
				下島職員宿舎											
				《進捗状況》				目的変更							
4	利賀	利賀行政センター	利賀GC	利賀行政センター(2)	現状維持:行政センター 統廃合(解体):倉庫	直営	現状維持		耐震工				H25庁舎耐震工事、車庫新設工事を実施	H25庁舎耐震工事、車庫新設工事を実施	
				倉庫(旧役場)				解体							
				《進捗状況》											

4. コミュニティ施設 [検討対象:34 施設 25 施設群]

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	H23 (年度)	H24	H25	H26	H27	H28～	今日までの対応状況(平成23年度～平成25年度6月)	今後の対応(平成25年7月～平成27年度)	課題・問題点
1	城端	北野軽スポーツセンター	農政課 農産振興係	北野軽スポーツセンター	統廃合(譲渡):集落へ譲渡	直営	H23.4.1～ H28.3.31	譲渡					H24～交渉中 H25.4地縁団体申請承認(臨時総会)	地縁団体申請の手続き協力 地元及び財政課と修理要望の協議調整が必要 12月補正要求	地元の施設修繕要望(約500万円)
				《進捗状況》	避難所指定されており、施設改修などの諸条件について交渉中										
2	城端	養谷生活改善センター	農政課 農産振興係	養谷生活改善センター	統廃合(譲渡):集落へ譲渡	直営	H23.4.1～ H28.3.31	譲渡					H25.4.1譲渡契約締結		
				《進捗状況》	集落への無償譲渡			譲渡							
3	城端	大鋸屋会館	農政課 農産振興係	研修施設「大鋸屋会館」	統廃合(譲渡):集落へ譲渡	直営	H23.4.1～ H28.3.31	譲渡					H25.4.1譲渡契約締結		
				《進捗状況》	集落への無償譲渡			譲渡							
4	城端	野口会館	農政課 農産振興係	野口会館	統廃合(譲渡):集落へ譲渡	直営	H23.4.1～ H28.3.31	譲渡					H25.4.1譲渡契約締結		
				《進捗状況》	集落への無償譲渡			譲渡							
5	城端	野田農村婦人の家	農政課 農産振興係	野田農村婦人の家(2)	統廃合(譲渡):集落へ譲渡	直営	H23.4.1～ H28.3.31	譲渡					H25.4.1譲渡契約締結		
				《進捗状況》	集落への無償譲渡			譲渡							
6	城端	長楽寺集会所	農政課 農産振興係	長楽寺集会所	統廃合(譲渡):集落へ譲渡	直営	H23.4.1～ H28.3.31	譲渡					H25.4.1譲渡契約締結		
				《進捗状況》	集落への無償譲渡			譲渡							
7	城端	吉松集会所	林政課 林政係	吉松集会所	統廃合(譲渡):集落へ譲渡	直営	H23.4.1～ H28.3.31	譲渡					H25.4.1譲渡契約締結		
				《進捗状況》	集落への無償譲渡			譲渡							
8	城端	上原林業者会館	林政課 林政係	上原林業者会館	統廃合(譲渡):集落へ譲渡	直営	H23.4.1～ H28.3.31	譲渡					H25.4.1譲渡契約締結		
				《進捗状況》	集落への無償譲渡			譲渡							
12	平	平公民館東中江分館	生涯学習 スポーツ課 施設管理係	平公民館東中江分館(体育館)	民間手法:地元管理に移行	直営		地元管理					H25.4.1～2年間「五箇山和紙の里」に指定管理開始	H25.9.19判明	
				《進捗状況》					H25.4～指定管理						
14	利賀	岩淵コミュニティセンター	財政課 管財係	岩淵コミュニティセンター	統廃合(譲渡):集落へ譲渡	直営	H23.4.1～ H28.3.31	譲渡					未交渉 ※公共施設再編計画策定前に、集落への譲渡についての意向調査を実施。譲渡の受け入れは不可との回答あり	平成25年度中に改めて譲渡意向を調査する。	該当地区の編成戸数が少なく、解体を含めた維持管理管理能力が無い ため、譲渡の受け入れが難しいと思われる。
				《進捗状況》											
16	利賀	利賀埋蔵文化財等展示保存学習施設	財政課 管財係	利賀埋蔵文化財等展示保存学習施設	統廃合(譲渡):集落へ譲渡	直営	H23.4.1～ H28.3.31	譲渡					未交渉 ※公共施設再編計画策定前に、集落への譲渡についての意向調査を実施。譲渡の受け入れは不可との回答あり	平成25年度中に改めて譲渡意向を調査する。	該当地区の編成戸数が少なく、解体を含めた維持管理管理能力が無い ため、譲渡の受け入れが難しいと思われる。
				《進捗状況》											
17	利賀	阿別当伝文化伝承館	林政課 林政係	阿別当伝文化伝承館	統廃合(譲渡):集落へ譲渡	直営	H23.4.1～ H28.3.31			譲渡			指定管理期間中 地元管理組合事務局と協議中	地元管理組合と協議中	27年度で指定管理期間が終了するが更新しない方針で協議を行いたい。
				《進捗状況》											
18	利賀	利賀総合センター	財政課 管財係	利賀総合センター(4)	統廃合(解体):現在の機能を他施設へ移管	直営		解体					解体処分した場合に、現在当該施設を利用しているJA利賀支店及び商工会利賀支店の代替施設等について協議を進めているが、結論は出ていない。	商工会利賀支店については、事務所を庁舎耐震工事に合わせて、庁舎に移転予定。JA利賀支店については解体処分後に当該施設に替わる新たな施設建設が必要か否か、また左記に述べたJA利賀支店の代替施設の件についても早急に方向性を出す必要がある。	・JA利賀支店の方向性が出ていない。一部の施設入居者の方向性が出ていない。・市が計画に基づき解体を決定すると、入居者により撤退の可能性もある。
				《進捗状況》					※条件が整い次第実施						
19	福野	旅川会館	福祉課 社会福祉係	旅川会館(2)	利用環境(目的変更):H23.4.1～障がい者福祉施設へ目的変更予定	直営		目的変更					目的変更済一障がい者施設に変更		
				《進捗状況》				目的変更							
20	福野	近思会館	生涯学習 スポーツ課 施設管理係	近思会館	利用環境(目的変更):社会教育施設(公民館)へ機能変更	直営		目的変更					目的変更済一地区公民館		
				《進捗状況》				目的変更							
21	福野	東部会館	生涯学習 スポーツ課 施設管理係	福野東部多目的研修センター「東部会館」	利用環境(目的変更):社会教育施設(公民館)へ機能変更	直営		目的変更					目的変更済一地区公民館		
				《進捗状況》				目的変更							
22	福野	玉成会館	生涯学習 スポーツ課 施設管理係	福野南部多目的研修センター「玉成会館」	利用環境(目的変更):社会教育施設(公民館)へ機能変更	直営		目的変更					目的変更済一地区公民館		
				《進捗状況》				目的変更							
23	福野	安居地区会館	生涯学習 スポーツ課 施設管理係	福野安居多目的研修センター「安居地区会館」	利用環境(目的変更):社会教育施設(公民館)へ機能変更	直営		目的変更					目的変更済一地区公民館		
				《進捗状況》				目的変更							
24	福野	福野産業文化会館	生涯学習 スポーツ課 施設管理係	福野産業文化会館(2)	統廃合(売却)	直営	H24.4.1～ H27.3.31					売却	H25.07.05 自治振興会長、地元議員と施設売却・無償譲渡について協議。売却・無償譲渡については地元では受け入れない。現状のままをお願いしたい。	平成27年度を目処に地元とも話し合いを行う。	福野中部地区には旧役場や産文会館、福野体育館があるため、地区公民館が建設されなかったことで代替施設としてこの施設が必要である。築36年経過しているため大臣許可により取り壊しは可能である。(S52年建築)
				《進捗状況》											
25	福光	鳥越農作業準備休憩施設	農政課 農産振興係	鳥越農作業準備休憩施設 共同利用農機具格納庫	統廃合(譲渡):集落へ譲渡	直営	H21.4.1～ H26.3.31			譲渡			H24～交渉中 地元役員会で譲渡は基本的に承諾 国県の許可協議は承諾	地元自治会、H25.12総会で地縁団体申請承認予定 国県に譲渡に伴う補助金協議の実施 許可があればH25年度末までに譲渡	建築後14年経過、国県の許可の有無
				《進捗状況》	H24～交渉中										26年度中の無償譲渡として交渉中

5. 小学校 [検討対象:1 施設 1施設群]

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	H23 (年度)	H24	H25	H26	H27	H28～	今日までの対応状況(平成23年度～平成25年度6月)	今後の対応(平成25年7月～平成27年度)	課題・問題点
1	利賀	(旧)利賀小学校 下原分校	教育総務課 学務係	(旧)利賀小学校 下原分校 《進捗状況》	統廃合(解体):H23.3に廃止。条件が整い 次第解体 s4v)4	直営		解体		※条件が整い、次第実施			投票所として利用 (利賀口山投票区)	投票所として利用 (利賀口山投票区) 投票所としての用途が無くなれば解体	投票所の統廃合

10. 文化センター [検討対象:14 施設 7施設群]

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	H23 (年度)	H24	H25	H26	H27	H28～	今日までの対応状況(平成23年度～平成25年度6月)	今後の対応(平成25年7月～平成27年度)	課題・問題点
1	城端	城端勤労青少年ホーム	生涯学習スポーツ課 施設管理係	城端勤労青少年ホーム 《進捗状況》	民間手法:指定管理者制度の導入 (H23.4.1～導入予定)	直営	H23.4.1～ H26.3.31	指定管理					平成23年度より指定管理制度を導入		
2	城端	城端伝統芸能会館	交流観光まちづくり課 施設管理係	城端伝統芸能会館 《進捗状況》	民間手法:指定管理者制度の導入	直営		指定管理	指定管理者制度導入				未交渉	H25.7 城端伝統芸能会館じょうはな運営協議会総会で制度導入について今後協議して行きたい旨を説明 H25.7 同協議会役員会にて市の公共施設再編の推進について説明以降、指定管理制度導入について協議中	独自に実施している主催事業の企画・運営も併せて指定管理制度へ移行するのかが調整が必要
4	上平	五箇山山村開発センター	生涯学習スポーツ課 施設管理係	五箇山山村開発センター 《進捗状況》	機能強化(改造等):耐震補強、又は代替施設の確保	直営						耐震補強	上平地域で「機能強化(改造等):耐震補強、又は代替施設の確保」について協議されている。	H25.9.17上平地域自治振興会理事会で統合後の小学校跡地の利用について、現上平小学校体育館を活用し、多機能をもった複合施設の建設を要望することに決定。平成26年～H28年度で上平小学校の跡地の整備を行う。	協議結果により財政協議し工事施工年度の調整
5	井波	井波総合文化センター	井波文化センター(生涯学習スポーツ課)	井波総合文化センター(3) 井波農村環境改善センター 《進捗状況》	民間手法:指定管理者制度の導入	直営		指定管理	指定管理者制度導入	改造等	目的変更		未交渉	H25.7文化団体、井波公民館に指定管理について説明 井波公民館が入館しているので今後の方向性の協議 平成27年度指定管理者制度導入に向けて条例改正や公募を行う。(中央公民館機能を生涯学習スポーツ課で対応するための条例改正も含む)	指定管理制度とするためには木彫りキャンプ、運句等の業務を移管する必要がある。自主事業、井波地域文化祭、成人式等文化センターを拠点としたイベントの開催及び運営もあわせて指定管理者制度へ移行するかの調整が必要。
6	福野	福野文化創造センター	福野文化創造センター(生涯学習)	福野文化創造センター(ヘリオス) 《進捗状況》	機能強化(改造等):設備の更新 民間手法:指定管理者制度の導入	直営		指定管理	指定管理者制度導入		設備更新		未交渉	平成27年度指定管理者制度導入に向けて条例改正や公募を行う。 H25.7～指定管理導入について、地元と調整中	ヘリオスが閉館以来ボランティアスタッフと共に創り上げてきたきた運営方法を現状のまま阻害することなく、指定管理制度に移行するかが課題。
7	福光	福光福祉会館	生涯学習スポーツ課 施設管理係	福光福祉会館(2) 松村記念会館 福光青少年センター(2) 《進捗状況》	機能強化(改造等):福光福祉会館改装 統廃合(解体):青少年センター、図書館の解体 民間手法:指定管理者制度の導入	直営		指定管理	指定管理者制度導入	図書館の	解体		H24年度より福光福祉会館周辺施設再編検討委員会において、施設の今後について協議されている。	平成26年3月には市長に委員会の計画案を提出する	取り壊して、新築となれば多額の予算が必要となる。 財政協議
全体計画策定中															

11. 体育施設 [検討対象:54 施設 15施設群]

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	H23 (年度)	H24	H25	H26	H27	H28～	今日までの対応状況(平成23年度～平成25年度6月)	今後の対応(平成25年7月～平成27年度)	課題・問題点	
1	城端	城端地域体育施設	生涯学習スポーツ課 施設管理係	城端西部体育館 城端ゲートボール場 城南スタジアム(2) 城南テニスコート 城南ターゲットハードゴルフ場 城南野外ステージ 城南屋内グラウンド 城端東部体育館 城端テニスコート 《進捗状況》	統廃合(解体):城端テニスコート解体 機能強化(改造等):城端東部体育館の耐震補強 現状維持:その他施設	H24.4.1～ H27.3.31	現状維持									
3	城端	桜ヶ池クライミングセン	生学ス課 施設管理	桜ヶ池クライミングセンター 《進捗状況》	現状維持	直営	現状維持	耐震補強	※条件が整い、次第実施				施設は平成11年度建築であるので耐震補強は必要ない	施設の指定管理に向けて協議中。27年4月から導入予定	城端地域の体育施設を指定管理しているクラブJoyから承諾待ち	
8	井波	井波地域体育施設	生涯学習スポーツ課 施設管理係	井波社会体育館 東洋紡屋外球技場(2) 野球場管理室、便所 《進捗状況》	機能強化(改造等):井波社会体育館の耐震補強	H24.4.1～ H27.3.31		耐震補強	※条件が整い、次第実施				総合計画に耐震補強・大規模改修を過疎債にて事業実施予定(H26.27.2力年)	H26年度に耐震補強計画・設計 H27年度に耐震補強・大規模改修		
10	井口	井口ゲートボール場	生涯学習スポーツ課 施設管理係	南砺市井口ゲートボール場 《進捗状況》	機能強化(改造等):屋内施設への改造	直営		改造	※条件が整い、次第実施				H25、屋内施設新設整備	8月工事入札 3月竣工予定 26年4月より運用開始	建設竣工後は直営で管理を行い、他施設(つばき館等)の指定管理移行時に合わせて指定管理に移行する。	
11	福野	福野地域体育施設	生涯学習スポーツ課 施設管理係	南砺市福野体育館 福野B&G海洋センター 福野北部体育館 福野東部体育館 高瀬ふれあい体育館 福野南部コミュニティセンター アクティブ東石黒 コミュニティ管の山 旅川グラウンド(7) (公衆便所) 福野マリンハウス 旅川体育館 福野テニスコートクラブハウス 《進捗状況》	機能強化(改造等):福野テニスコートの用地取得、旅川体育館の耐震補強 現状維持:その他施設	H24.4.1～ H24.7.31	現状維持									
								耐震補強	※条件が整い、次第実施				H28年度に耐震補強計画・設計 H29年度に耐震補強工事	財政協議		
								用地取得	※条件が整い、次第実施				H22年度に契約者が死亡 現在土地は未相続	H25年度中に相続者の親戚に依頼し相続を完了させる	相続が完了したい用地交渉を行う。	

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	H23 (年度)	H24	H25	H26	H27	H28～	今日までの対応状況(平成23年度～平成25年度6月)	今後の対応(平成25年7月～平成27年度)	課題・問題点
12	福光	福光地域体育施設	生涯学習スポーツ課 施設管理係	南砺市福光体育館	機能強化(改造等):福光体育館、福光西部体育館、福光東部体育館の耐震補強	直営	H24.4.1～ H27.3.31	耐震補強	※条件が整い次第実施			H27年度に耐震補強計画・設計 H28年度に耐震補強・大規模改修工事 H29年度に耐震補強計画・設計 H30年度に耐震補強工事 H29年度に耐震補強計画・設計 H30年度に耐震補強工事	財政協議 財政協議 財政協議		
				福光西部体育館											
				福光東部体育館											
《進捗状況》															
13	福光	福光里山体育館等	生涯学習スポーツ課 施設管理係	福光里山体育館	統廃合(解体):福光里山野営場の廃止 現状維持:里山体育館・里山テニスコート	直営	H24.4.1～ H27.3.31	現状維持				H25.7.5指定管理者と協議	H25年度中に地元、自治振興会等と施設の今後について協議を行う(9月に実施)	農政課の施設が含まれているので農政課も含めて協議が必要	
				福光里山テニスコート											
				福光里山野営場等(2) 里山野外緑地広場公衆便所											
《進捗状況》															

12. 文化施設 [検討対象:60 施設 23 施設群]

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	H23 (年度)	H24	H25	H26	H27	H28～	今日までの対応状況(平成23年度～平成25年度6月)	今後の対応(平成25年7月～平成27年度)	課題・問題点
2	城端	城端曳山会館	文化・世界遺産課 文化振興係	城端曳山会館	機能強化(改造等):曳山会館の耐震補強 現状維持:蔵回廊	直営	H24.12	耐震補強	※条件が整い次第実施			H24.12耐震診断。H25耐震補強実施設計業務委託(入札済)。	国補助対象外となるため空調・照明・内装改修の最小予算化 ・空調設備改修・配電設備・蔵回廊屋根防水シート・銅板張替・展示棟天井留釘サビ落下点検確認・内装(クラック補修・クロス張替)・曳山出入口シャッター傾斜修理・照明器具LED化	囃子(館長・職員)の公募一曳山保存会への事務管理委託(指定管理) 建設時の観光施設としての管理分担ができないか	
				城端曳山会館・蔵回廊											
《進捗状況》															
7	上平	菅沼集落維持管理施設	世界遺産・文化財係	菅沼公共電話ボックス	民間手法:格納庫については、別の指定管理施設と併せて維持 現状維持:電話ボックス、防災ポンプ	直営	H25.4.1～ H27.3.31	現状維持				菅沼集落で管理継続 H27年度からの指定管理移行について、おおもね了解を得た。	1.施設譲渡に係る課題の整理(H25.8～) 2.地元への説明、協議 3.条件整備、施設譲渡(H26年度)	・譲渡に伴う税負担への措置 ・譲渡後に大規模な修繕等が生じた場合の負担軽減策 ・譲渡先集落の地縁団体登録 ※相倉集落の管理機械格納庫についても同様の対応を行う	
				菅沼防災ポンプ場											
《進捗状況》															
8	上平	世界遺産菅沼合掌集落	文化・世界遺産課 文化振興係	菅沼合掌造り家屋 旧野宇家	現状維持	直営	H25.4.1～ H27.3.31	現状維持	併せて指定管理			現状維持	現状維持	高齢化と集落住民の減少による保存組合の存続と事務引継ぎ 世界遺産マスタープラン⇒アクションプラン	
				菅沼合掌造り家屋 旧中井家											
				菅沼合掌造り家屋 旧真井家板倉											
《進捗状況》															
12	井波	井波歴史民俗資料館	文化・世界遺産課 文化振興係	井波歴史民俗資料館	現状維持	直営	H24.4.1～ H27.3.31	現状維持	機能強化			歴史民俗資料館→埋蔵文化財センターに用途変更。条例施行規則の設置。耐震改修工事の予算化(国補助の申請)。H25耐震改修工事(躯体部分)。翌年度改修工事の設計。	H26外壁・身障者トイレ・照明・空調・エレベーターなどの改修工事。26年度改修設計管理委託。旧高瀬保育園の収蔵庫・体験学習施設としての整備計画。	国史跡・高瀬遺跡の公園を活かした資料館の活用へシフト。こども連れワークショップ(火起こし、組ひも、石器・和同開珎づくり)などの開催拠点として、将来の文化財保護啓蒙施設としての役割。	
14	井波	井波物産展示館	商工課 振興係	物産展示館	利用環境(目的変更):物産展示機能を廃止し、文化財として管理	直営	H24.4.1～ H27.3.31	目的変更	文化財として管理			H24年度屋根瓦等修繕	井波地域歴史と文化が薫るまちづくり事業において、「案内施設」として内部の整備を予定。 文化・世界遺産課との協議では、登録文化財の指定では、文化財として管理はしていない。	市の文化財として指定されているが、南砺市観光協会井波支部の事務所として使用する事で、指定管理されている為、建物の文化財管理は難しい。	
				《進捗状況》											
《進捗状況》															
18	福野	福野埋蔵文化財保管庫	世界遺産・文化財係	埋蔵文化財保管庫(福野)	機能強化(拠点化):保管機能の強化	—	H21年度以降、民俗文化財保管の拠点として、市内に分散保管していた資料を当該施設1階に集約して保管している。	機能強化	※保管機能強化			H21年度以降、民俗文化財保管の拠点として、市内に分散保管していた資料を当該施設1階に集約して保管している。	2階部分の資料収蔵機能の強化※ (ガラス窓の閉鎖、スチール柵を設置)	軽量鉄骨プレハブでH3年築(22年経過)のため、老朽化が心配される。 ※井波地域の旧保育園2か所を文化財保管施設として使用できることになったので、今後の拠点はそちらに移る。収蔵場所が十分確保できれば解体もあり。	
				《進捗状況》											
《進捗状況》															
20	福光	福光美術館	福光美術館	福光美術館	現状維持	直営	H24年度	現状維持				24年度美術館増築基本設計 25年度実施計画	26年度増築工事	施設管理・受付・監視業務の指定管理者制度の導入は可能。世界にも通用する二大作家(棟方志功、石崎光瑠)の作品を数多く収集する美術館は稀である。後世に伝えるべく不断の地道な調査研究や、企画展の立案は指定管理にはなじまない。	
				《進捗状況》											
《進捗状況》															
21	福光	棟方志功記念館	福光美術館	棟方志功記念館「愛染苑」	統廃合(解体):棟方志功記念館資料庫 現状維持:その他の施設	直営	H25.4.1～ H27.3.31	現状維持				現状維持	現状維持	愛染苑の備品倉庫として有効活用しており、現状では解体は困難。	
				青花堂											
				鯉雨画斎											
《進捗状況》															
《進捗状況》															

14. 児童館 [検討対象:6 施設 5 施設群]

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	H23 (年度)	H24	H25	H26	H27	H28～	今日までの対応状況(平成23年度～平成25年度6月)	今後の対応(平成25年7月～平成27年度)	課題・問題点
1	城端	城端児童館	子育て支援室 子育て係	城端児童館	機能強化(改造等):耐震補強、大規模改造 民間手法:指定管理者制度の導入	直営	H25.6月	耐震補強	改造	指定管理	指定管理者制度導入	H25.6月児童館臨時職員に指定管理者制度導入について説明。	・H25.7月に南砺市児童館運営委員会を開催 ・総合計画ではH27に実施設計、H28に改築予定 ・H27指定管理者制度導入に向けて、児童館関係者、児童館運営委員会で説明していく。	・平成25年7月開催の南砺市児童館運営委員会で、指定管理者制度導入について検討したが、利用料の収入も無く児童福祉施設は指定管理にはそぐわないとの意見が多くあった。 ・放課後児童クラブを児童館内で開設しているため、両方共受けもらえる団体を希望。	
				《進捗状況》											
2	利賀	利賀児童館	子育て支援室 子育て係	利賀児童館	統廃合(譲渡):集落へ譲渡	直営	H25.4月	譲渡				H23～ピアノ/教室移転を含めて利賀行政センターと交渉 H25.4月ピアノ/教室に1年間の使用許可 H25.6月利賀行政センター長からは地元への譲渡は無い(前任者からの引継)との返事をもらう	・ピアノ/教室講師と話し合いの結果、ピアノ/教室をスターフォレストへ移転すること決定。10月7日にピアノ/移転。 【今後の予定】・条例改正(H26.4.1)・県へ児童館廃止届け ・用途変更(行政財産→普通財産)	譲渡が無いのなら、取壊しが考えられるが、地元の理解が難しい。	
				《進捗状況》											
《進捗状況》															
3	井波	親水公園	子育て支援室 子育て係	親水公園管理事務所	民間手法:指定管理者制度の導入 (保育園再編の動向によっては用途変更)	直営	H25.4月	指定管理	指定管理者制度導入			H25.4月に主にプールを利用していた井波第一保育園が統合した。	H25の利用状況を見て、廃止も含めて指定管理者制度導入を検討	平成25年度のプール利用実績(保育園統合後)は例年の約半分であった。保育園の利用は減ったが、一般利用者は横ばいで844人の利用があり、今後廃止には地域の同意が得られるかどうか課題。 ・児童公園とプールを併設した施設であり、利用料をとっていない。指定管理者制度になじむか問題である。	
				《進捗状況》											

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	H23 (年度)	H24	H25	H26	H27	H28～	今日までの対応状況(平成23年度～平成25年度6月)	今後の対応(平成25年7月～平成27年度)	課題・問題点
4	福野	福野児童センターアルカス	子育て支援室 子育て係	福野児童センター「アルカス」(2) 《進捗状況》	民間手法:指定管理者制度の導入	直営				指定管理	指定管理者制度導入		・H25.6月児童館臨時職員に指定管理者制度導入について説明。 ・H25.7月に南砺市児童館運営委員会を開催 ・H27指定管理者制度導入に向けて、児童館関係者、児童館運営委員会で説明していく。	・平成25年7月開催の南砺市児童館運営委員会、指定管理者制度導入について検討したが、利用料の収入も無く児童福祉施設は指定管理にはそぐわないとの意見が多かった。 ・放課後児童クラブを児童館内で開設しているので、両方共受けてもらえる団体を希望	

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	H23 (年度)	H24	H25	H26	H27	H28～	今日までの対応状況(平成23年度～平成25年度6月)	今後の対応(平成25年7月～平成27年度)	課題・問題点
5	福光	福光児童館「きつずらんど」	子育て支援室 子育て係	福光児童館「きつずらんど」 《進捗状況》	民間手法:指定管理者制度の導入	直営				指定管理	指定管理者制度導入		・H25.5月にきつずらんど内で子育て支援センターを開設している福光青葉幼稚園に指定管理の打診をしたら、受けても良いとの返事をもらう。 ・H25.6月児童館臨時職員に指定管理者制度導入について説明。 ・H25.7月に南砺市児童館運営委員会を開催 ・H27指定管理者制度導入に向けて、児童館関係者、児童館運営委員会で説明していく。	・平成25年7月開催の南砺市児童館運営委員会、指定管理者制度導入について検討したが、利用料の収入も無く児童福祉施設は指定管理にはそぐわないとの意見が多かった。	

15. 高齢者福祉施設等 [検討対象:19 施設 12 施設群]

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	H23 (年度)	H24	H25	H26	H27	H28～	今日までの対応状況(平成23年度～平成25年度6月)	今後の対応(平成25年7月～平成27年度)	課題・問題点	
1	城端	城端介護研修センター	福祉課 長寿係	城端介護研修センター 《進捗状況》	現状維持	直営	H24.4.1～ H27.3.31	現状維持								
4	城端	ふれあいほす	福祉課 長寿係	ふれあいほす (2) 《進捗状況》	利用環境(目的変更):温室機能を他の用途へ 転換	直営	H24.4.1～ H27.3.31			目的変更	※温室機能を転換		福祉作業所エルハート城端に指定管理	指定管理者の営業努力により、温室管理費用を抑え、大規模修繕をせずに、このまま引き続き対応する。	温室では冬季間において、25世帯から計265種の鉢を毎年預っており、このサービスが評判が良かったため、すぐには機能を転換できない。	
5	平	平ふれあい健康センター	福祉課 長寿係	平ふれあい健康センター (2) 《進捗状況》	現状維持	直営		現状維持					直営施設として管理運営	H26.4から「ゆ～楽」と併せ公募による指定管理とする。 高齢者施設として使用中⇒H26～指定管理	管理方法や「ゆ～楽」との休館日の調整	
8	福野	福野シルバーワークプラザ	福祉課 長寿係	福野シルバーワークプラザ (2) 《進捗状況》	機能強化(改造等):用地の取得	直営	H24.4.1～ H27.3.31	用地取得		※条件が整い次第実施			南砺市シルバー人材センターに指定管理(0円)	H26年度予算要求時まで、に、用地の取得にむけ交渉を進める。 シルバーで使用中⇒指定管理中、用地は未交渉	予算の関係上、総合計画ローリング結果により対応	
9	福野	福野高齢者共同作業センター	福祉課 長寿係	福野高齢者共同作業センター 《進捗状況》	機能強化(改造等):用地の取得	直営	H24.4.1～ H27.3.31	用地取得		※条件が整い次第実施			同上	同上 シルバーで使用中⇒指定管理中、用地は未交渉	同上	
12	福光	なんと共同作業所	福祉課 障害福祉係	なんと共同作業所 《進捗状況》	統廃合(解体):旅川会館へ機能移転	直営		解体		※条件が整い次第実施			H23年3月まで福祉作業所としての利用。H23年4月から旅川福祉交流館へ作業所機能が移転し、それ以降今日まで利用されていない。福光保健センターと利用方法について協議。 施設としての利用は見込めない。福光保健センターから駐車場拡充の要望があるため、H26年度中に解体したい。 未利用⇒H26年度中に解体予定			

16. 診療所・病院 [検討対象:12 施設 7 施設群]

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	H23 (年度)	H24	H25	H26	H27	H28～	今日までの対応状況(平成23年度～平成25年度6月)	今後の対応(平成25年7月～平成27年度)	課題・問題点
1	井口	井口診療所	医療課	井口診療所 《進捗状況》	利用環境(目的変更):診療所機能はH23.3月に廃止予定、施設は福祉施設へ転換	直営		目的変更		福祉施設として運営			平成24年4月1日に診療所を廃止し、普通財産に移管した。		
2	井波	市民病院医師住宅	医療課	病院官舎(旧井波総合病院院長住宅) 《進捗状況》	統廃合(解体)	直営		解体		※条件が整い次第実施			現在医師住宅として使用していないが、病院耐震化工事を行う間工事に支障となる物品等を保管するため利用。	耐震化事業について建物が平成26年度、平成27年度に修了予定であり、修了後解体・処分を行いたい。	土地代金と建物解体費用を比較し損失が生じる可能性あり。
3	福野	家庭・地域医療センター医師住宅	家庭・地域医療センター	南砺家庭・地域医療センター院長住宅 (2) 《進捗状況》	統廃合(解体)	直営		解体		※条件が整い次第実施			平成25年度予算にて解体の予算要望を行なったところ空き家対策として建物としての譲渡を前提に対応をするよう指示を受け、現在、政策推進課及び財政課と調整中。	調整内容を踏まえ対応	
4	城端	中央病院医師住宅1	南砺中央病院	公立南砺中央病院医師住宅1 (2) 《進捗状況》	統廃合(解体)	直営		解体		※条件が整い次第実施			現在、医師住宅として使用中。 使用中⇒ 但し、起債償還残高有り	築42年であるが、鉄筋コンクリート造であり、今後も医師住宅として存続させる。	企業債償還期限(H35年3月)現時点での起債残高 4施設合計 約24百万円
5	城端	中央病院医師住宅2	南砺中央病院	公立南砺中央病院医師住宅2 (2) 《進捗状況》	統廃合(解体)	直営		解体		※条件が整い次第実施			現在、使用していない。 未使用⇒普通財産へ移管(管財課) 但し、起債償還残高有り	医師住宅として使用の見がないため、解体(売却)	企業債償還期限(H35年3月)現時点での起債残高 4施設合計 約24百万円
6	城端	中央病院医師住宅3	南砺中央病院	公立南砺中央病院医師住宅3 (2) 《進捗状況》	統廃合(解体)	直営		解体		※条件が整い次第実施			現在、医師住宅として使用中。 使用中⇒ 但し、起債償還残高有り	木造で築34年であるが、H25に浴室のユニットバス化、洗面台の新規取り付けを含め便所の改修及び物干し場の整備といった機能を高める改修を実施し、機能を高める努める予定であり、今後も医師住宅として活用する。	企業債償還期限(H35年3月)現時点での起債残高 4施設合計 約24百万円
7	城端	中央病院医師住宅4	南砺中央病院	公立南砺中央病院医師住宅4 (2) 《進捗状況》	統廃合(解体)	直営		解体		※条件が整い次第実施			現在、使用していない。 未使用⇒普通財産へ移管(管財課) 但し、起債償還残高有り	医師住宅として使用の見がないため、解体(売却)	企業債償還期限(H35年3月)現時点での起債残高 4施設合計 約24百万円

17. 保健センター [検討対象:9 施設 8 施設群]

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	H23 (年度)	H24	H25	H26	H27	H28～	今日までの対応状況(平成23年度～平成25年度6月)	今後の対応(平成25年7月～平成27年度)	課題・問題点
1	城端	城端保健センター	保健センター	城端保健センター	現状維持	直営	現状維持								
2	平	平保健センター	保健センター	平保健センター	現状維持	直営	現状維持								
3	上平	上平保健センター	保健センター	上平保健センター	現状維持	直営	現状維持								
4	利賀	利賀保健センター	保健センター	利賀保健センター	現状維持	直営	現状維持								
5	井波	井波保健センター	保健センター	井波保健センター (2)	現状維持	直営	現状維持							H27設計(移転)・工事。H28完成予定	
6	井口	井口保健センター	保健センター	井口保健センター	現状維持:保健センター機能は井口行政センターに移転	直営	現状維持						H23年南砺市社会福祉協議会「本所」として利用開始		
7	福野	福野保健センター	保健センター	福野保健センター	現状維持:旧施設は解体済、現在は南砺家庭・地域医療センター内で機能補完	直営	現状維持								
8	福光	福光保健センター	保健センター	福光保健センター 《進捗状況》	機能強化(拠点化):機能の拡充	直営	機能拡充							A現施設の耐震・改修、B現地での改築、C他の適地での新築について検討・協議	

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	H23 (年度)	H24	H25	H26	H27	H28～	今日までの対応状況(平成23年度～平成25年度6月)	今後の対応(平成25年7月～平成27年度)	課題・問題点
1	井口	井口カインヨと榎の森公園	林政課 林政係	井口カインヨと榎の森公園 (4) 《進捗状況》	民間手法:指定管理者制度の導入 利用環境(目的変更):公民館機能の配慮	直営	機能配慮	調整	指定管理	指定管理者制度導入			市直営施設	指定管理選定委員会での協議により27年度より指定管理	施設管理業務について指定管理者制度の導入の検討を行いたい。施設の目的として植物の栽培管理や育成等専門性もあるので、専門職員の配置を検討したい。
2	福野	園芸植物園	林政課 林政係	園芸植物園 (7) 《進捗状況》	民間手法:指定管理者制度の導入	直営		指定管理	指定管理者制度導入				市直営施設	指定管理選定委員会での協議により27年度より指定管理	施設管理業務について指定管理者制度の導入の検討を行いたい。施設の目的として植物の栽培管理や育成等専門性もあるので、現在いる専門職員についても継続的な雇用をお願いしたい。

20. 農業振興施設 [検討対象:21 施設 10 施設群]

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	H23 (年度)	H24	H25	H26	H27	H28～	今日までの対応状況(平成23年度～平成25年度6月)	今後の対応(平成25年7月～平成27年度)	課題・問題点
1	城端	原山牧場	農政課 農産振興係	原山牧場 《進捗状況》	統廃合(返納)	休止状態	返納						H24年度まで草地管理実施(市) H25牧場再開に向けて調整	H25. 8牧場再開予定 返納としていたが、地元から要請があり「牧場」再開	・飲み水導水工が必要 ・牧柵(電気柵)設置工が必要
2	平	たいら花卉集荷場	農政課 農産振興係	平高齢者生活福祉センター 《進捗状況》	統廃合(解体)	直営		解体	※条件が整い次第実施				※H25現在、利用者無し	現在花卉集荷施設なし	補助金の建物耐用年数終了後に解体予定。予算措置必要。 平成8年竣工、耐用年数24年(平成32年)
3	平	平ふれあい温室	農政課 農産振興係	平ふれあい温室 《進捗状況》	統廃合(譲渡):農業団体へ譲渡	直営		譲渡					※H25現在、利用者無し		補助金の補助金耐用年数経過後取り壊し予定。予算措置必要。 平成8年竣工、耐用年数24年(平成32年)
4	上平	上平堆肥舎	農政課 農産振興係	上平堆肥舎 《進捗状況》	統廃合(譲渡):農業団体へ譲渡	H16.4.14～				譲渡			H25～交渉中 H25. 4設置条例	H28. 4譲渡予定 起債償還期限(12年)終了時(H28.4)に譲渡予定 H28以降の譲渡	起債繰り上げ償還額及び交付金額を考慮すると、起債償還期限終了後に譲渡した方が市に有利となる。
5	上平	上平林業振興センター	農政課 農産振興係	上平林業振興センター 《進捗状況》	統廃合(譲渡):農業団体へ譲渡	H25.4.1～ H28.3.31				譲渡			H24～交渉中		建物が老朽化 固定資産税評価額を算出し、対応を検討して行く方針である
6	利賀	利賀特産品等直売施設(とがとが)	農政課 農産振興係	利賀特産品等直売施設(とがとが) 《進捗状況》	統廃合(売却)	H24.4.1～ H27.3.31		売却					H24～交渉中	売却ではなく、公募による指定管理継続を希望	固定資産税評価額を算出し、対応を検討して行く方針である
7	利賀	利賀農業拠点施設	農政課 農産振興係	利賀農業拠点施設 利賀ライスセンター 穀物乾燥機調整施設 「みのり倉庫」 利賀農業機械格納庫 利賀農業拠点施設 利賀堆肥センター 利賀農業拠点施設 百瀬川堆肥舎 利賀農業拠点施設 オーナー農園 利賀農業拠点施設 イベント農園 利賀農業拠点施設 ネパール農園 利賀農業拠点施設 武蔵野農園 利賀農業拠点施設 そば等穀物類貯蔵加工施設 利賀農業拠点施設 多目的活動施設 《進捗状況》	統廃合(譲渡):農業振興施設は農業団体へ譲渡 統廃合(解体):多目的活動施設は解体	H24.4.1～ H27.3.31				譲渡				公募による指定管理継続	
8	利賀	利賀高齢農業者生きがい農園等管理施設(河童の)	農政課 農産振興係	利賀高齢農業者生きがい農園等管理施設(河童の) 《進捗状況》	統廃合(売却)	H24.4.1～ H27.3.31		売却					H24～交渉中 売却及び譲渡の意思はなし	売却ではなく、公募による指定管理継続	消防施設修繕(制御盤故障)
10	福野	福野農産物加工研修展示施設	農政課 農産振興係	福野農産物加工研修展示施設 《進捗状況》	統廃合(譲渡):土地賃借契約を含めて農業団体へ譲渡	H23.4.1～ H26.3.31				譲渡			H25～交渉中	施設については、H26. 4に譲渡予定	

21. 林業振興施設 [検討対象:8 施設 7 施設群]

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	H23 (年度)	H24	H25	H26	H27	H28～	今日までの対応状況(平成23年度～平成25年度6月)	今後の対応(平成25年7月～平成27年度)	課題・問題点
1	上平	上平森林総合案内所	林政課 林政係	上平森林総合案内所 《進捗状況》	統廃合(譲渡):集落へ譲渡	直営	譲渡						地元と協議中 上平G.C 山崎次長を通じて地元と協議	地元と協議中 上平G.C 山崎次長を通じて地元と協議	林業構造改善事業施設で財産処分について国と協議が必要
2	上平	上平村木工品生産加工工場	林政課 林政係	上平村木工品生産加工工場 《進捗状況》	統廃合(譲渡):林業団体へ譲渡	直営						譲渡	上平コウズ木工所については、上平の方からコウズ木工所を拠点に起業(健康器具製造)したいと申し出があり、25年4月より行政財産使用許可として1年間貸し出しをしている。	施設の貸し出し期間中であるが、譲渡について地元、林業団体と協議を行いたい。	施設は補助金の目的外使用 導入事業は農政サイドの山村振興対策事業
3	上平	林業構造改善事業車庫	林政課 林政係	林業構造改善事業車庫 《進捗状況》	統廃合(譲渡):林業団体へ譲渡	直営	譲渡						施設の譲渡について協議中	森林組合と協議を行い26年中に方向性を出す。	森林組合茅保管庫 林業構造改善事業施設で財産処分について国と協議が必要
4	利賀	利賀林業者宿泊研修施設	林政課 林政係	利賀林業者宿泊研修施設 《進捗状況》	統廃合(譲渡):林業団体へ譲渡	H24.4.1～ H27.3.31				譲渡			24年度に雨漏り等の修繕を行った。	施設の譲渡について、指定管理の継続を行わない方針で森林組合と協議を行いたい。	市の収入として施設使用料(H24 435,400円)の収入が無くなる。
6	利賀	利賀ふるさとの森林	林政課 林政係	地域特産物加工販売施設(めんめん館) (2) 《進捗状況》	統廃合(解体):公園部分を普通財産化	H24.4.1～ H27.3.31				解体	※条件が整い次第実施		めんめん館はそば打ち体験、物販等を行っている。製麺所も併設して森林組合が経営を行っている。 解体整理は公園部分(スキー場跡地)か。	めんめん館は指定管理継続か。公園部分については地元と協議。	めんめん館は指定管理継続か。公園部分は借地であり、返却するにはリフトやスキー乗降施設の撤去が必要である。
7	福光	福光林業総合センター	林政課 林政係	福光林業総合センター 《進捗状況》	統廃合(譲渡):H23.3.31林業団体へ譲渡	H24.4.1～ H27.3.31				譲渡			平成23年に譲渡済み		

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	H23 (年度)	H24	H25	H26	H27	H28～	今日までの対応状況(平成23年度～平成25年度6月)	今後の対応(平成25年7月～平成27年度)	課題・問題点
5	福光	ぬく森の郷	交流観光まちづくり課 施設管理係	南磐谷総合交流ターミナル 研修センター施設(7) 南磐谷中山間活性化研修施設 《進捗状況》	統廃合(売却・譲渡):民間への売却又は譲渡 交渉中	H24.4.1～ H27.3.31	交渉	売却・譲渡					売却・譲渡を前提とした協議を行い、前提条件としての施設修繕等を実施 現指定管理者から売却譲渡を受ける意向が表明されたので、平成26年 度において、施設修繕工事を完了予定。	国・県からの補助を受けている施設であることから、国及び県との交渉に 不測の日数を要する可能性がある。	

23. 公園・休憩施設等 [検討対象:112 施設 70 施設群]

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	H23 (年度)	H24	H25	H26	H27	H28～	今日までの対応状況(平成23年度～平成25年度6月)	今後の対応(平成25年7月～平成27年度)	課題・問題点
1	城端	城端フルーツパーク	土木課 河川係	フルーツパーク 《進捗状況》	統廃合(解体):トイレを解体			解体	※条件が整い次第実施				平成23～24年度は、蜂が巣を作り使用禁止としていたが、平成25年度 は、蜂の巣も無いこと確認し、利用頻度確認のため開放していた。、	利用頻度が少ないことから、トイレのみ解体とする。	
6	城端	北野児童公園	都市計画課 都市整備係	北野児童公園 《進捗状況》	民間手法:地元管理に移行 北野軽スポーツセンターの譲渡と併せる	直営						地元管理	北野自治会と委託契約を締結し、樹木の雪吊り等を地元で実施。委託費 約6万円	北野軽スポーツセンターの譲渡に併せ、公園管理も地元で負担。	遊具の修繕、樹木の剪定、雪吊り等管理に係る経費を地元で負担するの はかなりの負担増であり地元の理解が得られない可能性あり。
7	城端	金戸児童公園	都市計画課 都市整備係	金戸児童公園 《進捗状況》	民間手法:地元管理に移行	直営	地元管理						地元管理に移行済		
11	城端	理休水車公園	都市計画課 都市整備係	理休水車公園(2) 《進捗状況》	統廃合(譲渡):集落へ譲渡	直営	譲渡						地元へ譲渡済		
18	上平	グリーンパーク池の平	林政課 林政係	グリーンパーク池の平(5) 《進捗状況》	統廃合(返納):解体後、下地を返納	直営		解体	返納	※条件が整い次第実施			市直営施設	解体、撤去について地元関係団体と協議を行いたい。	土地賃貸借契約の解約
19	上平	民謡の里	交流観光まちづくり課	民謡の里(3) 《進捗状況》	現状維持:指定管理団体の見直し	H25.4.1～ H28.3.31	現状維持		指定管理団体の見直し				平成24年の更新時に、特認として指定管理者を継続指定	現指定管理者による更なる活性化等を期待	次回更新時には公募としても、集落の施設としての位置づけの性格が強 いため、他からの応募があるか疑問
25	利賀	ふれあいの森	林政課 林政係	ふれあいの森トイレ 《進捗状況》	統廃合(譲渡):林業団体へ譲渡	直営	譲渡						ふれあいの森トイレは2カ所あり、地元の個人の方と地元自治会へトイレ の管理業務を委託している。	林業団体に譲渡について協議したい。 26年度中に行いたい。	定期的維持管理が必要
27	井波	井波南部農村公園	農政課 農地整備係	井波南部農村公園 《進捗状況》	民間手法:地元管理に移行	直営	地元管理	地元管理	地元で管理				地元管理 草刈委託廃止予定	地元管理 草刈委託廃止予定	
28	井波	井波北部農村公園	農政課 農地整備係	井波北部農村公園 《進捗状況》	民間手法:地元管理に移行	直営	地元管理	地元管理	地元で管理				地元管理	地元管理	
36	井口	赤祖父レイクサイドパーク	交流観光まちづくり課	赤祖父レイクサイドパーク(11) 《進捗状況》	利用環境(目的変更):テニスコートは駐車場へ変更	H24.4.1～ H27.3.31	現状維持	目的変更(テニスコート)					未着手	右欄の検討の結果、駐車場が必要ならば26年度又は27年度に調査設 計予算計上	駐車場不足という状況もないため、整備の必要性再検討
37	井口	いのちのくち公園	林政課	いのちのくち公園(3) 《進捗状況》	統廃合(返納):駐車場を返納	直営	返納(駐車場)	現状維持					駐車場の土地については賃貸借契約	井口カニと木の森公園の指定管理制度移行とも契約について見直 しを行いたい。	解約にあたり、駐車場から原形復旧の田に戻すことが必要か。
38	福野	福野高瀬農村公園	農政課 農地整備係	福野高瀬農村公園 《進捗状況》	民間手法:地元管理に移行	直営	地元管理	地元管理	地元で管理				地元管理 水道光熱費市負担	地元管理 水道光熱費市負担	
39	福野	福野野尻農村公園	農政課 農地整備係	福野野尻農村公園 《進捗状況》	民間手法:地元管理に移行	直営	地元管理	地元管理	地元で管理				地元管理 水道光熱費市負担	地元管理 水道光熱費市負担	
41	福野	福野布袋農村公園	農政課 農地整備係	布袋農村公園 《進捗状況》	民間手法:地元管理に移行	直営	地元管理	地元管理	地元で管理				地元管理	地元管理	
42	福野	安居農村公園	農政課 農地整備係	安居農村公園 《進捗状況》	民間手法:地元管理に移行	直営	地元管理	地元管理	地元で管理				地元管理 水道光熱費市負担	地元管理 水道光熱費市負担	
43	福野	福野年代農村公園	農政課 農地整備係	年代農村公園 《進捗状況》	民間手法:地元管理に移行	直営	地元管理	地元管理	地元で管理				地元管理 水道光熱費市負担	地元管理 水道光熱費市負担	
44	福野	福野南部農村公園	農政課 農地整備係	福野南部農村公園 《進捗状況》	民間手法:地元管理に移行	直営	地元管理	地元管理	地元で管理				地元管理 水道光熱費市負担	地元管理 水道光熱費市負担	
45	福野	旅川公園	都市計画課 都市整備係	旅川公園 《進捗状況》	利用環境(目的変更):園芸植物園へ移管	直営		目的変更	※園芸植物園の指定管理者制度導入に				都市公園として都市計画課で管理	現在は交通公園として利用していないため、道路標識等を撤去し、近隣 住民の憩いの場となるよう再整備する。	都市公園として交付税の算定基礎数値となっているため目的を変更でき ない。
48	福野	猿ヶ辻緑地	都市計画課 都市整備係	猿ヶ辻緑地 《進捗状況》	機能強化(改造等):トイレのユニバーサルデザイン化	直営		改造	※条件が整い次第実施				現状維持	予算がつけば実施可能	
52	福野	安居緑地広場	林政課 林政係 都市計画課	安居緑地広場(3) 《進捗状況》	現状維持:例規の重複規定の見直し	直営	現状維持	例規の重複規定の見直し					特に協議は行ったことはないが、お互い管理の一元化等について問題意識あ り。 協議中 管理は林政課、利用申し込みは福野行政センターで受付。	都市計画と管理の一元化について協議をしたい。 今後も協議し問題点を洗い出す。	都市計画の方で安居緑地広場周辺の安居寺公園の管理を行っている。 例規で重複はしているが、利用の方法が都市公園法と一致しないし、特 に管理上問題もないので現状維持でよい。
53	福光	福光石黒農村公園	農政課 農地整備係	石黒農村公園 《進捗状況》	現状維持:地元管理	直営	現状維持	地元管理					地元管理	地元管理	
54	福光	福光広瀬館農村公園	農政課 農地整備係	広瀬館農村公園 《進捗状況》	現状維持:地元管理	直営	現状維持	地元管理					地元管理	地元管理	

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	H23 (年度)	H24	H25	H26	H27	H28～	今日までの対応状況(平成23年度～平成25年度6月)	今後の対応(平成25年7月～平成27年度)	課題・問題点	
55	福光	福光西太美農村公園	農政課 農地整備	西太美農村公園	現状維持:地元管理	直営	現状維持 地元管理			地元管理			地元管理	地元管理		
56	福光	福光太美山農村公園	農政課 農地整備	太美山農村公園	現状維持:地元管理	直営	現状維持 地元管理			地元管理			地元管理	地元管理		
57	福光	福光大池農村公園	農政課 農地整備	大池農村公園	現状維持:地元管理	直営	現状維持 地元管理			地元管理			地元管理	地元管理		
58	福光	福光山田農村公園	農政課 農地整備	山田農村公園	現状維持:地元管理	直営	現状維持 地元管理			地元管理			地元管理	地元管理		
59	福光	福光北山田農村公園	農政課 農地整備	北山田農村公園	現状維持:地元管理	直営	現状維持 地元管理			地元管理			地元管理	地元管理		
60	福光	福光南蟹谷農村公園	農政課 農地整備	南蟹谷農村公園	現状維持:地元管理	直営	現状維持 地元管理			地元管理			地元管理	地元管理		
68	福光	刀利ダム	土木課 河川係	刀利ダム (3)	現状維持:トイレを1箇所統合	直営	現状維持			トイレを2箇所に統合			河川公園として土木課で管理 (左岸公園便所、山崎公園便所)	3箇所→2箇所に統合済	ダム管理事務所、管理者とも協議して今後の対応を検討する。	近隣に集落がないため地元管理ができない。
69	福光	臼中ダム	土木課 河川係	臼中ダム (2)	現状維持:トイレを1箇所に統合	直営	現状維持			トイレを1箇所に統合済			河川公園として土木課で管理	2箇所→1箇所に統合済	ダム管理事務所、委託者とも協議して、今後の対応を検討する。	近隣に集落がないため地元管理ができない。

24. スキー場 [検討対象:62施設 6施設群]

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	H23 (年度)	H24	H25	H26	H27	H28～	今日までの対応状況(平成23年度～平成25年度6月)	今後の対応(平成25年7月～平成27年度)	課題・問題点
1	平	たいらスキー場	交流観光 まちづくり 課 施設管理 係	たいらスキー場 「ロッジ峰」宿泊施設 たいらスキー場 (3) リフト たいらスキー場 レンタルショップ棟 たいらスキー場 クラブハウス たいらスキー場 センターハウス「メーブル」	統廃合(売却・譲渡):民間への売却又は譲 渡 ※上下分離方式の採用も検討	H24.4.1～ H27.3.31	協議			売却・譲			現在の指定管理者に売却譲渡を相談しても体力的に無理と回答された。	次回の指定管理者選考時に公募とし、応募先と売却譲渡の交渉を進める。	売却譲渡の交渉が不調に終わり、即廃止となると地域振興策の策定等が必要となる。
3	上平	タカンボースキー場	交流観光 まちづくり 課 施設管理 係	タカンボースキー場 タカンボーススキー場 (2) 管理棟 生産物直売・食材供給施設 長期滞在型宿泊施設 「ふれあいハウス」 タカンボーススキー場 (9) リフト		H24.4.1～ H27.3.31	協議			売却・譲			現在の指定管理者に売却譲渡を相談しても体力的に無理と回答された。	次回の指定管理者選考時に公募とし、応募先と売却譲渡の交渉を進める。	売却譲渡の交渉が不調に終わり、即廃止となると地域振興策の策定等が必要となる。
6	福光	イオックス・アローザスキー場	交流観光 まちづくり 課 施設管理 係	医王山山麓レクリエーション 医王山休憩所 (4) IOX-AROSA (9) ゴンドラリフト イオックス・アローザ オートキャンプ場 イオックス・アローザ レストラン「ワイスホルン」 イオックス・アローザ 資料館 イオックス・アローザ 体験交流センター イオックス・アローザ ふれあいセンター研修施設 イオックス・アローザ (2) 医王山白兀展望施設		H24.4.1～ H27.3.31	協議			売却・譲			現在の指定管理者に売却譲渡を相談しても体力的に無理と回答された。	次回の指定管理者選考時に公募とし、応募先と売却譲渡の交渉を進める。	売却譲渡の交渉が不調に終わり、即廃止となると地域振興策の策定等が必要となる。
4	利賀	スノーバレー利賀スキー場	交流観光 まちづくり 課 施設管理 係	スノーバレー利賀スキー場 (センターハウス) スノーバレー利賀スキー場 (レストハウスハーフト) レンタルスキーハウス棟 スノーバレー利賀スキー場 バス停(スノーバレー) スノーバレー利賀 (4) 第1クワッドリフト	廃止:代替事業など地域振興策の策定に取り 組む					廃止			H24.7地域審議会に廃止に伴う地域活性化を諮問 H25指定管理等予算計上無し	地域審議会から答申書が提出されたい、プロジェクト会議を開催し、協議	提案内容に対する市側の実施案との相違の地元協議と理解が必要
5	井波	閑乗寺公園	都市計画 課 都市整備 係	閑乗寺公園 ペアリフト運転監視室 閑乗寺公園 (9) 呼山庄	廃止:都市公園としての機能の強化に繋がる 整備を進める	H24.4.1～ H27.3.31				廃止			H24.7地域審議会に廃止に伴う地域活性化を諮問 H25指定管理等予算計上無し H25.5地域審議会が答申書提出 H25.6答申書に対する検討プロジェクト会議開催	H25.7以降もプロジェクト会議を開催。地域振興の実行計画を検討 H27年度当初予算に計画の実施を要求	提案内容に対する市側の実施案との相違の地元協議と理解が必要

25. 宿泊施設 [検討対象:75 施設 12 施設群]

(ア)コテージ等宿泊施設 [検討対象:65 施設 9 施設群]

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	H23 (年度)	H24	H25	H26	H27	H28～	今日までの対応状況(平成23年度～平成25年度6月)	今後の対応(平成25年7月～平成27年度)	課題・問題点
1	城端	自遊の森	農政課 農産振興係	自遊の森 (6) 《進捗状況》	統廃合(売却・譲渡):民間への売却又は譲渡	H21.4.1～ H24.3.31	交渉	売却・譲					H26～交渉開始	公募による指定管理継続 行革→「指定管理継続」の理由が不明	行革→課題はないのか?
2	福光	イオックス・ヴァルト	交流観光 まちづくり課 施設管理	イオックス・ヴァルト (6) 《進捗状況》	統廃合(売却・譲渡):民間への売却又は譲渡	H21.4.1～ H24.3.31	交渉	売却・譲					現在の指定管理者に売却譲渡を相談しても体力的に無理と回答された。	次回の指定管理者選考時に公募とし、応募先と売却譲渡の交渉を進める。	売却譲渡の交渉が不調に終わり、即廃止となると地域振興策の策定等が必要となる。
3	平	たいらピジターハウス「おたに荘」	交流観光 まちづくり課 施設管理	たいらピジターハウス「おたに荘」 《進捗状況》	統廃合(売却・譲渡):民間への売却又は譲渡 指定管理者制度へ移行	直営	交渉	売却・譲	指定管理				H25.4.1～2年間「五箇山和紙の里」に指定管理開始	次回の指定管理者選考時に公募とし、応募先と売却譲渡の交渉を進める。	売却譲渡の交渉が不調に終わり、即廃止となると地域振興策の策定等が必要となる。
4	利賀	スターフォレスト利賀	交流観光 まちづくり課 施設管理	スターフォレスト利賀 (2) 《進捗状況》	統廃合(売却・譲渡):民間への売却又は譲渡	H21.4.1～ H24.3.31	交渉	売却・譲					現在の指定管理者に売却譲渡を相談しても体力的に無理と回答された。	次回の指定管理者選考時に公募とし、応募先と売却譲渡の交渉を進める。	売却譲渡の交渉が不調に終わり、即廃止となると地域振興策の策定等が必要となる。
5	利賀	利賀国際キャンプ場	交流観光 まちづくり課 施設管理	利賀国際キャンプ場 (12) 《進捗状況》	統廃合(売却・譲渡):民間への売却又は譲渡	H21.4.1～ H24.3.31	交渉	売却・譲					現在の指定管理者に売却譲渡を相談しても体力的に無理と回答された。	次回の指定管理者選考時に公募とし、応募先と売却譲渡の交渉を進める。	売却譲渡の交渉が不調に終わり、即廃止となると地域振興策の策定等が必要となる。
6	上平	合掌の里	交流観光 まちづくり課 施設管理	合掌の里 (24) 《進捗状況》	現状維持・機能強化:マスタープランの策定内容による	H21.4.1～ H24.3.31	現状維持	機能強化	マスタープランの策定内容により機能強化を行う				策定された南砺市五箇山世界遺産マスタープラン中において、特に機能強化を記されていない。	南砺市交流まちづくりプラン中「五箇山合掌の里」のノベーション事業を推進	適切な役割分担等合掌の里と他の組織の連携調整が必要

(イ)大型宿泊施設 [検討対象:10 施設 3 施設群]

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	H23 (年度)	H24	H25	H26	H27	H28～	今日までの対応状況(平成23年度～平成25年度6月)	今後の対応(平成25年7月～平成27年度)	課題・問題点
10	平	五箇山荘	交流観光 まちづくり課 施設管理	国民宿舎「五箇山荘」 《進捗状況》	統廃合(売却・譲渡):民間への売却又は譲渡	H21.4.1～ H24.3.31	交渉	売却・譲					現在の指定管理者に売却譲渡を相談しても体力的に無理と回答された。	次回の指定管理者選考時に公募とし、応募先と売却譲渡の交渉を進める。	売却譲渡の交渉が不調に終わり、即廃止となると地域振興策の策定等が必要となる。
11	利賀	天竺温泉の郷(宿泊)	交流観光 まちづくり課 施設管理	天竺温泉の郷 (4) 《進捗状況》	統廃合(売却・譲渡):民間への売却又は譲渡	H21.4.1～ H24.3.31		交渉				売却・譲	現在の指定管理者に売却譲渡を相談しても体力的に無理と回答された。	次回の指定管理者選考時に公募とし、応募先と売却譲渡の交渉を進める。	売却譲渡の交渉が不調に終わり、即廃止となると地域振興策の策定等が必要となる。
12	城端	桜ヶ池クアガーデン	交流観光 まちづくり課 施設管理	桜ヶ池クアガーデン (5) 《進捗状況》	統廃合(売却・譲渡):民間への売却又は譲渡	H21.4.1～ H24.3.31		交渉				売却・譲	売却・譲渡に向け各種施設修繕等を実施 現在の指定管理者では、財務内容が悪く譲渡は無理。	次回の指定管理者選考時に公募とし、応募先と売却譲渡の交渉を進める。	当該施設は、エコビレッジ課所管のグリーンニューディール基金事業により、災害拠点施設と位置づけられたことにより、施設の売却は難しい。
民	福光	福光温泉	福祉課 社会福祉係	福光温泉 《進捗状況》	統廃合(売却・譲渡):市へ移管された場合でも、その後民間への売却又は譲渡	—	現状維持					（現在は南砺市社会福祉協議会の所有施設） 宿泊施設部分の廃止	平成25年6月18日(火)に南砺市(旧福光町)で、昭和53年に第2次農業構造改善事業(自然休養村整備事業)において整備した福光自然休養村管理センターの財産管理(処分等)の対応について、富山県より北陸農政局に相談。	・25年10月下旬までに地元説明を行う ・26年度当初予算に施設修繕工事計上 ・26年6月議会条例の一部 ・9月指定管理者の公募 ・12月指定管理者指定議案を上程 ・27年4月より自主指定管理開始	国と県との協議により、自然休養村管理センターを除却すると、耐用年数47年の内、残存期間12年分、すなわち、補助金額の約30%にあたる約20,000千円の補助金返還しなくてはならないため、現状のままの維持管理とする。

26. 商業振興施設 [検討対象:13 施設 6 施設群]

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	H23 (年度)	H24	H25	H26	H27	H28～	今日までの対応状況(平成23年度～平成25年度6月)	今後の対応(平成25年7月～平成27年度)	課題・問題点
1	城端	じょうはな織館	商工課 振興係	じょうはな織館 《進捗状況》	統廃合(譲渡):土地所有者へ譲渡	H21.4.1～ H24.3.31						譲渡	施設の老朽化による補修工事が完了。	商工会への無償譲渡の協議を予定。	土地所有者との協議 補助金適法化による補助金の確認
2	城端	城端起業家支援センター	商工課 振興係	城端起業家支援センター 《進捗状況》	機能強化(拠点化):空き施設等を利用した施設拡充	H21.4.1～ H24.3.31	拡充準備	施設拡充	※条件が整い次第実施				施設の拡充について情報収集をし、その実施タイミングを待っていた。 入居者の要望により施設拡充と新たな施設の設置について検討に入る。	起業家支援センターとして新たに空き施設を利用し、建設計画協議を進める。 現在の施設の改修計画を協議する。	市と民間の空き施設で新施設の候補を絞る。 補助金適法化による補助金の確認 現在の入居者の状況の確認。
6	福光	福光会館	商工課 振興係	街中にぎわい式号館(中心市街地再活性化施設) 福光会館 (3) (1F、B1) 《進捗状況》	統廃合(売却):街中にぎわい式号館の売却	H21.4.1～ H24.3.31	現状維持	売却	図書館として管理				街中にぎわい式号館の売却について、指定管理者の「ふくみつ光房経由で伝えるが、返事は無い。 ふくみつ会館は、複合施設として運営されており、管理区分も分かれており、福光会館を図書館で管理は出来ない。	引き続き売却について進める。 今後も現状維持をする。	売却の際の補助金適法化による補助金の確認

27. 駐車場・駐輪場 [検討対象:16 施設 11 施設群]

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	H23 (年度)	H24	H25	H26	H27	H28～	今日までの対応状況(平成23年度～平成25年度6月)	今後の対応(平成25年7月～平成27年度)	課題・問題点
6	福野	ア・ミュージアム広場	交流観光 まちづくり課 施設管理	ア・ミュージアム広場 《進捗状況》	統廃合(売却)	直営		売却					未着手	売却先の調査又は市営駐車場としての用途変更を検討	駐車場として売却する場合は、現況のタイル張りから変更する必要がある。

28. 観光施設 [検討対象:42 施設 17 施設群]

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	H23 (年度)	H24	H25	H26	H27	H28～	今日までの対応状況(平成23年度～平成25年度6月)	今後の対応(平成25年7月～平成27年度)	課題・問題点
3	平	和紙の里	交流観光 まちづくり課 施設管理係	たいら郷土館 和紙の里物産館 (2) 《進捗状況》	民間手法:指定管理者制度の導入 指定管理者制度へ移行	直営		指定管理	指定管理者制度導入				H25.4.1～2年間「五箇山和紙の里」に指定管理開始		
4	平	たいらマウンテンスクール	交流観光 まちづくり課 施設管理	たいらマウンテンスクール 《進捗状況》	民間手法:地元管理に移行 指定管理者制度へ移行	直営		地元管理	地元で管理				H25.4.1～2年間「五箇山和紙の里」に指定管理開始		地元管理する体力があるか疑問
5	平	上梨公衆便所(こきりこ唄の館構)	林政課 森林整備係	上梨公衆便所 《進捗状況》	統廃合(返納):トイレ配置の見直し後、解体して土地返納	直営		解体	返納	※条件が整い次第実施					
6	平	下梨公衆便所	交流観光 まちづくり課 施設管理	下梨公衆便所 《進捗状況》	統廃合(返納):トイレ配置の見直し後、解体して土地返納	直営		解体	返納	※条件が整い次第実施			未着手	トイレ再配置について地元等と協議	新規建設となると、新たな用地取得が必要となるが適地は見当たらない。
7	平	上梨公衆便所(庄九郎食堂構)	交流観光 まちづくり課 施設管理	上梨公衆便所 《進捗状況》	統廃合(返納):トイレ配置の見直し後、解体して土地返納	直営		解体	返納	※条件が整い次第実施			未着手	トイレ再配置について地元等と協議	新規建設となると、新たな用地取得が必要となるが適地は見当たらない。

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	H23 (年度)	H24	H25	H26	H27	H28～	今日までの対応状況(平成23年度～平成25年度6月)	今後の対応(平成25年7月～平成27年度)	課題・問題点
8	平	上梨公衆便所(民宿又工門構)	交流観光まちづくり課施設管理	上梨公衆便所 民宿又工門構 《進捗状況》	統廃合(返納):解体の後、土地返納済み	直営	返納済 返納済						平成22年撤去後返納済		
11	上平	上平電源館	交流観光まちづくり課施設管理	上平電源館 《進捗状況》	統廃合(売却)	直営	売却	→					未着手	売却先の調査。隣接するささら館の指定管理者(上平観光開発株)は利用する意志はない。	売却前には、館内の修繕整備等が必要
14	利賀	飛翔の郷	交流観光まちづくり課施設管理	飛翔の郷(6) 道の資料館 《進捗状況》	現状維持	H21.4.1～H24.3.31	現状維持 休止	→					平成24年より、「休止中」 *特認でも受け手無し	漫画館等所蔵品の保管場所の検討 民俗館及び道の資料館については、文化的施設としての存続を検討	「現状維持」となっているが、地元で管理する団体がいないので、施設を解体する必要がある。
17	福光	道の駅福光	交流観光まちづくり課施設管理係	道の駅福光 「なんとも一福茶屋」 福光紹興友好物産館 《進捗状況》	機能強化(改造等):農産物直売機能の追加	H21.4.1～H24.3.31	直売準備 機能追加 機能追加	→					平成24年度に直売所完成		

31. 公営住宅 [検討対象:1 施設 1 施設群]

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	H23 (年度)	H24	H25	H26	H27	H28～	今日までの対応状況(平成23年度～平成25年度6月)	今後の対応(平成25年7月～平成27年度)	課題・問題点
1	井波	庚申塚住宅	都市計画課建築住宅係	庚申塚住宅 《進捗状況》	統廃合(解体):入居希望が無い場合、解体	直営		解体	→	※条件が整い次第実施					入居者の退去又は死亡後、国への用途廃止承認(公営住宅)が必要

32. 交流施設 [5 施設 5 施設群]

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	H23 (年度)	H24	H25	H26	H27	H28～	今日までの対応状況(平成23年度～平成25年度6月)	今後の対応(平成25年7月～平成27年度)	課題・問題点
1	京都市	京都利賀享友会館		京都利賀享友会館 《進捗状況》	統廃合(譲渡):関係団体へ譲渡	直営	譲渡	→					H24譲渡済		
5	福光	桑木住宅	交流観光まちづくり課施設管理	桑木住宅 《進捗状況》	統廃合(解体):CIRが転居後、解体	直営		解体	→	※条件が整い次第実施			H25担当課(政策推進課→交流観光まちづくり課) H25当初予算に取壊し費用計上済	H25予算 解体予定	

36. その他 [検討対象:4 施設 4 施設群]

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	H23 (年度)	H24	H25	H26	H27	H28～	今日までの対応状況(平成23年度～平成25年度6月)	今後の対応(平成25年7月～平成27年度)	課題・問題点
4	井波	井波彫刻伝統産業会館	商工課振興係	井波彫刻伝統産業会館 《進捗状況》	統廃合(譲渡):関係団体へ譲渡	H21.4.1～H24.3.31		譲渡	→				H25年末、シルバー人材井波支所退去 H25.6井波土改と退去の協議 譲渡について未協議	・井波土改の移転先確認、H26.3まで移転 ・シルバー、土改退去に係る水道電気の契約変更 ・井波彫刻組合等譲渡協議 ・施設の建設に彫刻組合が多額の寄付(4千万円)しているため、施設の廃止・処分について同意が必要。彫刻組合は、建物を今後も利用したい意向。そこで、この建物の行政目的を廃止し、彫刻組合へ無償貸付の方向で協議したい。(施設の維持管理は彫刻組合で負担)	井波土地改良区の移転先 井波彫刻組合の譲渡確認 補助金適法化による補助金確認 経済産業省42,000千円、富山県補助17,000千円、彫刻組合寄付40,000千円