

南砺市公共施設再編等の方向性進捗状況

平成23年3月に策定した南砺市公共施設再編計画（平成23年度～27年度）の進捗状況は次の通りとなっている。

(H26.9.30現在)

	機能強化 (改造・耐震)	民間手法 (指定管理)	利用環境 (目的変更)	統廃合		計	割合	
				統合・売却・ 譲渡	返納・解体・ 廃止			
再編等の方向性の数 (A)	18	37	12	35	27	129	-	
再編等の 方向性 進捗 状況	◎ 実行済み又は 実行が概ね決定 (B)	6	33	7	13	9	68	52.7%
	○ 計画通りに実行予定 ・整備計画が決定 (C)	1	0	0	1	0	2	1.6%
	□ 交渉中・協議中	10	2	0	15	5	32	24.8%
	△ 課題が多く実行が困難	1	2	3	2	8	16	12.4%
	× 未着手	0	0	2	4	5	11	8.5%

南砺市公共施設再編等の方向性進捗管理表

【凡例】再編計画等の進捗状況：◎実行済み又は実行が概ね決定 ○計画通りに実行予定・整備計画が決定 □交渉中・協議中 △課題が多く実行が困難 ×未着手
 【※】施設No.及び施設群名の※印は、再編等の方向性の実施時期をH28年度以降に延期した施設

1. 庁舎・行政センター【検討対象:34 施設 8施設群】

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	平成26年9月までの対応状況と今後の対応方針	課題・問題点
3	上平	上平行政センター	上平GC	上平行政センター	利用環境(目的変更):下島職員宿舎は公営住宅に機能変更 現状維持・その他施設	直営	目的変更済み	
				車庫(2)				
				下島職員宿舎				
				《進捗状況》	◎H24			
4	利賀	利賀行政センター	利賀GC	利賀行政センター(2)	現状維持:行政センター 統廃合(解体):倉庫	直営	H25庁舎耐震工事、車庫新設工事を実施	
				倉庫(旧役場)				
				《進捗状況》			◎H26	
				《進捗状況》	◎H26			

4. コミュニティ施設【検討対象:34 施設 25施設群】

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	平成26年9月までの対応状況と今後の対応方針	課題・問題点
1	城端	北野軽スポーツセンター	農政課 農産振興係	北野軽スポーツセンター	統廃合(譲渡):集落へ譲渡	H23.4.1~ H28.3.31	H24~交渉中 H25.4地縁団体申請承認(臨時総会) H26.1総会に行革・施設再編課が参加。譲渡の経緯について説明を実施。 補助事業耐用年数はクリアしている(H26.3.25) 避難所指定されており、施設改修などの諸条件について交渉中 H26.7.16補助事業施設の財産処分協議を県と行った	地元の施設修繕要望
				《進捗状況》	□			
2	城端	養谷生活改善センター	農政課 農産振興係	養谷生活改善センター	統廃合(譲渡):集落へ譲渡	H23.4.1~ H28.3.31	H25.4.1譲渡契約締結	
				《進捗状況》	◎H24			
3	城端	大鋸屋会館	農政課 農産振興係	研修施設「大鋸屋会館」	統廃合(譲渡):集落へ譲渡	H23.4.1~ H28.3.31	H25.4.1譲渡契約締結	
				《進捗状況》	◎H24			
4	城端	野口会館	農政課 農産振興係	野口会館	統廃合(譲渡):集落へ譲渡	H23.4.1~ H28.3.31	H25.4.1譲渡契約締結	
				《進捗状況》	◎H24			
5	城端	野田農村婦人の家	農政課 農産振興係	野田農村婦人の家(2)	統廃合(譲渡):集落へ譲渡	H23.4.1~ H28.3.31	H25.4.1譲渡契約締結	
				《進捗状況》	◎H24			
6	城端	長楽寺集会所	農政課 農産振興係	長楽寺集会所	統廃合(譲渡):集落へ譲渡	H23.4.1~ H28.3.31	H25.4.1譲渡契約締結	
				《進捗状況》	◎H24			
7	城端	吉松集会所	林政課 林政係	吉松集会所	統廃合(譲渡):集落へ譲渡	H23.4.1~ H28.3.31	H25.4.1譲渡契約締結	
				《進捗状況》	◎H24			
8	城端	上原林業者会館	林政課 林政係	上原林業者会館	統廃合(譲渡):集落へ譲渡	H23.4.1~ H28.3.31	H25.4.1譲渡契約締結	
				《進捗状況》	◎H24			
12	平	平公民館東中江分館	商工課	平公民館東中江分館(体育館)	民間手法:指定管理者制度の導入	H25.4.1~ H27.3.31	H25.4.1~2年間「五箇山和紙の里」に指定管理開始	H25.4.1~2年間「五箇山和紙の里」に指定管理開始 「五箇山和紙の里」がマウンテンスクールと一体的に管理
				《進捗状況》	◎H25			
14	利賀	岩瀬コミュニティセンター	財政課 管財係	岩瀬コミュニティセンター	統廃合(譲渡):集落へ譲渡	H23.4.1~ H28.3.31	※公共施設再編計画策定前に、集落への譲渡についての意向調査を実施。譲渡の受け入れは不可との回答あり 戸数・人口の減少が見込まれることから譲渡は難しい	当該地区は編成戸数が少なく将来も戸数の減少が見込まれ、解体を含めた維持管理能力に乏しく、譲渡の受け入れが難しいと思われる。 (参考)岩瀬地区戸数=9戸、人口総数=19名 ※H25.12未現在
				《進捗状況》	△			

南砺市公共施設再編等の方向性進捗管理表

【凡例】再編計画等の進捗状況：◎実行済み又は実行が概ね決定 ○計画通りに実行予定・整備計画が決定 □交渉中・協議中 △課題が多く実行が困難 ×未着手
 【※】施設No.及び施設群名の※印は、再編等の方向性の実施時期をH28年度以降に延期した施設

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	平成26年9月までの対応状況と今後の対応方針	課題・問題点
16	利賀	利賀埋蔵文化財等展示保存学習施設	財政課 管財係	利賀埋蔵文化財等展示保存学習施設	統廃合(譲渡):集落へ譲渡	H23.4.1~ H28.3.31	※公共施設再編計画策定前に、集落への譲渡についての意向調査を実施。譲渡の受け入れは不可との回答あり 笠原哲夫氏に意向を再度確認したところ建物が大きく地元で受け入れることは難しい。	該当地区は編成戸数が少なく将来も戸数の減少が見込まれる。また、当該施設規模は他地域より大きいため、解体を含めた維持管理能力に乏しく、譲渡の受け入れが難しいと思われる。 (参考)利賀上村地区戸数=25戸、人口総数=72名 ※H25.12末現在
17	利賀	阿別当伝統文化伝承館	林政課 林政係	阿別当伝統文化伝承館	統廃合(譲渡):集落へ譲渡	H23.4.1~ H28.3.31	指定管理期間中 地元管理組合と協議を行いたい。	都市との交流事業等での活用を期待して、地元への譲渡を検討したい。
18	利賀	利賀総合センター	利賀GC	利賀総合センター(4)	統廃合(解体):現在の機能を他施設へ移管	直営	解体処分した場合に、現在当該施設を利用しているJA利賀支店、商工会利賀支部、特産加工組合、野原美容院の代替施設等について協議を進めてきたが、商工会以外の結論は出ていない。H26年6月 商工会利賀支部とバス庫は行政センターに移転済み。その他の団体には行政センターを通じ事あることに協議はしている。	JA利賀支店の代替施設等がみつからず、施設を解体すると、JAが利賀地域から撤退する可能性がある。また、当該施設建設の際、JAが工事負担金を支払った経緯があり、協議を進めるうえで注意が必要である。
19	福野	旅川会館	福祉課 障害福祉係	旅川会館(2)	利用環境(目的変更):H23.4.1~障がい者福祉施設へ目的変更予定	直営	目的変更済→障がい者施設に変更	
20	福野	近思会館	生涯学習スポーツ課 施設管理係	近思会館	利用環境(目的変更):社会教育施設(公民館)へ機能変更	直営	目的変更済→地区公民館	
21	福野	東部会館	生涯学習スポーツ課 施設管理係	福野東部多目的研修センター「東部会館」	利用環境(目的変更):社会教育施設(公民館)へ機能変更	直営	目的変更済→地区公民館	
22	福野	玉成会館	生涯学習スポーツ課 施設管理係	福野南部多目的研修センター「玉成会館」	利用環境(目的変更):社会教育施設(公民館)へ機能変更	直営	目的変更済→地区公民館	
23	福野	安居地区会館	生涯学習スポーツ課 施設管理係	福野安居多目的研修センター「安居地区会館」	利用環境(目的変更):社会教育施設(公民館)へ機能変更	直営	目的変更済→地区公民館	
24	福野	福野産業文化会館	生涯学習スポーツ課 施設管理係	福野産業文化会館(2)	統廃合(売却)	H24.4.1~ H27.3.31	H25.07.05 自治振興会長、地元議員と施設売却・無償譲渡について協議。売却・無償譲渡については地元では受けられない。現状のままをお願いしたい。 ・「福野地区工場用地活用プロジェクト」において地域コミュニティー施設として産業文化会館代替施設の建設と福野中部公民館の建設を合わせて協議中 ・福野中部地区二日町地内の跡地に福野中部公民館建築の要望書が提出されている。 ・産業文化会館の取り壊し等を含めた協議を行っているため、方針が決まりたい、福野産業文化会館の解体など実施する。	福野中部地区には旧役場や産文会館、福野体育館があるため、地区公民館が建設されなかったのが代替施設としてこの施設が必要である。築36年経過しているため大臣許可により取り壊しは可能である。(S52年建築)。福野産業文化会館内に事務所として使用している団体が2つ(老人クラブ・砺波ライオンズクラブ)ある。売却の場合は耐震補強が必要。 築36年と施設が老朽化しており耐震補強、大規模改修は困難なため福野地域内にある施設(ヘリオス等)を有効活用できないか。代替の公民館建設も含めて地元との協議が必要。 ・中部公民館の代替施設の協議が必要
25	福光	鳥越農作業準備休憩施設	農政課 農産振興係	鳥越農作業準備休憩施設 共同利用農機具格納庫	統廃合(譲渡):集落へ譲渡	H21.4.1~ H26.3.31	H24~交渉中 地元役員会で譲渡は基本的に承諾 国・県と協議中 H26.7.16補助事業施設の財産処分の協議を県と行った	建築後14年経過、国県の許可の有無

5. 小学校 [検討対象:1施設 1施設群]

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	平成26年9月までの対応状況と今後の対応方針	課題・問題点
1	利賀	(旧)利賀小学校 下原分校	教育総務課 学務係	(旧)利賀小学校 下原分校	統廃合(解体):H23.31に廃止。条件が整い次第解体	直営	投票所として利用 (利賀口山投票区)	投票所の統廃合
				《進捗状況》	△			

10. 文化センター [検討対象:14施設 7施設群]

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	平成26年9月までの対応状況と今後の対応方針	課題・問題点
1	城端	城端勤労青少年ホーム	生涯学習スポーツ課 施設管理係	城端勤労青少年ホーム	民間手法:指定管理者制度の導入(H23.4.1~導入予定)	H23.4.1~ H26.3.31	平成23年度より指定管理制度を導入	
2	城端	城端伝統芸能会館	交流観光まちづくり課 施設管理係	城端伝統芸能会館	民間手法:指定管理者制度の導入	直営	H25.7 城端伝統芸能会館じょうはな座運営協議会総会幹事会にて市の公共施設再編計画について説明 H25.12 同協議会幹事会にて指定管理制度導入に向けた地元対応を協議し、臨時総会で指定管理の説明並びに公募に向けた組織づくりについて説明していくことを決定する。 H26.5 同協議会総会にてH27.4月からの指定管理者制度への移行について、最終的に確認。特に異論無く合意を得る。 H26.9 指定管理者募集	運営協議会では、庵唄とむぎや踊りの定期公演や長唄公演など、地元町内会等と深く繋がりをもって運営されている自主事業について、指定管理導入後も良好な関係を保って自主事業が運営されるよう調整が必要。
				《進捗状況》	◎H27予定			

南砺市公共施設再編等の方向性進捗管理表

【凡例】再編計画等の進捗状況：◎実行済み又は実行が概ね決定 ○計画通りに実行予定・整備計画が決定 □交渉中・協議中 △課題が多く実行が困難 ×未着手
 【※】施設No.及び施設群名の※印は、再編等の方向性の実施時期をH28年度以降に延期した施設

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	平成26年9月までの対応状況と今後の対応方針	課題・問題点
4	上平	五箇山山村開発センター	生涯学習スポーツ課施設管理係	五箇山山村開発センター	機能強化(改造等):耐震補強、又は代替施設の確保	直営	旧上平小学校体育館を代替施設に改修し、完了後解体する方向で地元と協議中	改修内容について地元と十分協議が必要
				《進捗状況》	□			
5	井波	井波総合文化センター	井波文化センター(生涯学習スポーツ課)	井波総合文化センター(3)	民間手法:指定管理者制度の導入	直営	都市計画課管理の南砺市井波文化緑地を文化センターに含めて指定管理者を公募する予定。	来年8月に開催される木彫刻キャンプ2015をはじめ、文化センターで実施していた指定管理者の業務の範囲外となる業務は、市の各所管課で引き継ぐことになるため、円滑な移管が必要。
				井波農村環境改善センター				
6	福野	福野文化創造センター	福野文化創造センター(生涯学習スポーツ課)	福野文化創造センター(ヘリオス)	機能強化(改造等):設備の更新 民間手法:指定管理者制度の導入	直営	①H26.4の福野地域自治振興会連絡協議会をもって関係団体・地元説明は終了。 ②企画プロデューサー(音楽・美術専門員)については、従来どおり市が直接契約することに方針を固めた。	①文化協会、成人式、公民館連絡協議会等の事務局の考え方・帰属について所管課と協議が必要。 ②収蔵品の保管場所が不足しているため、対応策について所管課と協議が必要。 ③直営で残る福野図書館との経費負担区分(修繕費等)について協議・調整が必要。
				《進捗状況》	◎H27予定			
7	福光	福光福祉会館	生涯学習スポーツ課施設管理係	福光福祉会館(2)	機能強化(改造等):福光福祉会館改装 統廃合(解体):青少年センター、図書館の解体 民間手法:指定管理者制度の導入	直営	H24年度より福光福祉会館周辺施設再編検討委員会において、施設の今後について協議されている。 ・平成26年2月委員会より提言書が市長に提出された。9月補正で「福光福祉会館周辺施設再編整備」に関する支援業務委託を計上し、市民とのワークショップ、プロジェクトチームによる意見調整を行う ・福光福祉会館周辺施設再編整備基本調査業務委託予算が議決され、今後入札予定	取り壊して、新築となればの多額の予算が必要となる。 ホールの大きさ、駐車台数等提言の内容をどれだけ取り込めるか。
				松村記念会館 福光青少年センター(2)				

11. 体育施設 [検討対象:54 施設 15 施設群]

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	平成26年9月までの対応状況と今後の対応方針	課題・問題点		
1	城端	城端地域体育施設	生涯学習スポーツ課施設管理係	城端西部体育館	統廃合(解体):城端テニスコート解体 機能強化(改造等):城端東部体育館の耐震補強 現状維持:その他施設	H24.4.1~H27.3.31	平成26年9月までの対応状況と今後の対応方針 対角線	課題・問題点 対角線		
				城端ゲートボール場						
				城南スタジアム(2)						
				城南テニスコート						
				城南ターゲットバードゴルフ場						
				城南野外ステージ						
				城南屋内グラウンド						
				城端東部体育館					・耐震補強は財政協議を行い条件が整いしたい実施	財政課と協議
				城端テニスコート					H25.7/8行政センター長と地元協議の下打合せを行う。 H25.7/18自治振興会長5名に城端テニスコートの解体について協議①解体は承諾②駐車場として整備し、イベント等で利用する③管理棟も解体で承諾 ・駐車場として城端テニスコート整備工事完了	
				《進捗状況》					◎H26城端テニスコート ◎城端東部体育館	
3	城端	桜ヶ池クライミングセンター	学芸課施設管理係	桜ヶ池クライミングセンター	現状維持 計画変更:指定管理者制度	直営	施設は平成11年度建築であるので耐震補強は必要ない。 ・H27年度から指定管理に移行する。	城端地域の体育施設を指定管理しているクラブJoyから承諾待ち ・平成26年5月クラブJoyから正式に承諾済み。9月議会で上程予定		
				《進捗状況》	◎H27予定					
8	井波	井波地域体育施設	生涯学習スポーツ課施設管理係	井波社会体育館	機能強化(改造等):井波社会体育館の耐震補強	H24.4.1~H27.3.31	総合計画に耐震補強・大規模改修を過疎債にて事業実施予定(H26.27 2カ年) ・耐震補強・大規模改修の実施設計業務委託を発注済み。 ・井波高校体育館の工事で影響で、工事はH28年度実施。	・アイウェアの活動施設として井波高校の体育館を予定していたが、平成27年度県が井波高校の解体工事を実施するため、体育館の使用が出来なくなった。このため、平成27年度工事予定であったが、検討が必要となった。 ・高校体育館を使用できるようにH27年度工事を行う。このため、耐震補強工事はH28年度に実施。		
				東洋紡屋外球技場(2) 野球場管理室、便所	《進捗状況》				○	
10	井口	井口ゲートボール場	生涯学習スポーツ課施設管理係	南砺市井口ゲートボール場	機能強化(改造等):屋内施設への改造	直営	H26年4月 井口屋内グラウンド運用開始	現在は直営で管理を行っているが指定管理への移行も検討していく。		
				《進捗状況》	◎H25					

南砺市公共施設再編等の方向性進捗管理表

【凡例】再編計画等の進捗状況：◎実行済み又は実行が概ね決定 ○計画通りに実行予定・整備計画が決定 □交渉中・協議中 △課題が多く実行が困難 ×未着手
 【※】施設No.及び施設群名の※印は、再編等の方向性の実施時期をH28年度以降に延期した施設

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	平成26年9月までの対応状況と今後の対応方針	課題・問題点	
11	福野	福野地域体育施設	生涯学習スポーツ課施設管理係 エコビレッジ推進課(福野マリナハウス)	南砺市福野体育館	機能強化(改造等):福野テニスコートの用地取得、旅川体育館の耐震補強 現状維持:その他施設	H24.4.1~ H27.3.31	△	△	
				福野B&G海洋センター					
				福野北部体育館					
				福野東部体育館					
				高瀬ふれあい体育館					
				福野南部コミュニティセンター					
				アクティブ東石黒					
				コミュニティ菅の山					
				旅川グラウンド(7)(公衆便所)					
				福野マリナハウス					
旅川体育館	・耐震補強は財政協議を行い条件が整いしたい実施	財政課と協議							
福野テニスコートクラブハウス	H22年度に契約者が死亡。現在土地は未相続 今年度の借地料請求書類作成時に面談を行い意向を確認	相続が完了したい用地交渉を行う。							
《進捗状況》	□	H26.1.20に土地所有者の親戚と打ち合わせ。今後相続関係等調査し、関係者と協議を行う。							
12	福光	福光地域体育施設	生涯学習スポーツ課施設管理係	南砺市福光体育館	機能強化(改造等):福光体育館、福光西部体育館、福光東部体育館の耐震補強	H24.4.1~ H27.3.31	△	・耐震補強は財政協議を行い条件が整いしたい実施	財政課と協議
				福光西部体育館				・耐震補強は財政協議を行い条件が整いしたい実施	財政課と協議
				福光東部体育館				・耐震補強は財政協議を行い条件が整いしたい実施	財政課と協議
				《進捗状況》				□	
13	福光	福光里山体育館等	生涯学習スポーツ課施設管理係	福光里山体育館	統廃合(解体):福光里山野営場の廃止 現状維持:里山体育館・里山テニスコート	H24.4.1~ H27.3.31	△	農政課の施設が含まれているので農政課も含めて協議が必要 ・施設の有効活用策が提示されており、住民主体の取り組みが期待できることから、次回指定管理期間における、利用人数を見て判断する。 ・現指定管理者には上記について説明しており、施設利用人数拡大を期待している	
				福光里山テニスコート					
				福光里山野営場等(2) 里山野外緑地広場公衆便所					
				《進捗状況》					□

12. 文化施設 [検討対象:60施設 23施設群]

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	平成26年9月までの対応状況と今後の対応方針	課題・問題点
2	城端	城端曳山会館	文化・世界遺産課文化振興係	城端曳山会館	機能強化(改造等):曳山会館の耐震補強 現状維持:蔵回廊	直営	H24.12耐震診断。H25耐震補強実施設計業務委託(入札済)。 H26.曳山会館吊天井・空調設備調査⇒H27吊天井・空調設備・耐震化工事実施	囃託(館長・職員)の公募一曳山保存会への事務管理委託(指定管理) 観光施設として管理ができないか
				城端曳山会館・蔵回廊				
				《進捗状況》				
7	上平	菅沼集落維持管理施設	世界遺産・文化財係	菅沼公衆電話ボックス	民間手法:格納庫については、別の指定管理施設と併せて維持 現状維持:電話ボックス、防災ポンプ	直営	菅沼集落で管理継続 h26.7現管理者の菅沼区長および指定管理候補団体の代表者から、指定管理移行について概ね了承を得た。	・譲渡に伴う税負担への措置 ・譲渡後に大規模な修繕等が生じた場合の負担軽減策 ※相倉集落の管理機械格納庫についても同様の対応を行う 建築制限の状況を見て、個人負担の範囲を決めるものとする。
				菅沼防災ポンプ場				
				菅沼集落管理機械等格納庫				
				《進捗状況》				

南砺市公共施設再編等の方向性進捗管理表

【凡例】再編計画等の進捗状況：◎実行済み又は実行が概ね決定 ○計画通りに実行予定・整備計画が決定 □交渉中・協議中 △課題が多く実行が困難 ×未着手
 【※】施設No.及び施設群名の※印は、再編等の方向性の実施時期をH28年度以降に延期した施設

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	平成26年9月までの対応状況と今後の対応方針	課題・問題点
8	上平	世界遺産菅沼合掌集落	文化・世界遺産課文化振興係	菅沼合掌造り家屋 旧野宇家	現状維持	H25.4.1～H27.3.31	菅沼集落維持管理施設と併せて指定管理する。	高齢化と集落住民の減少による保存組合の存続と事務引継ぎ 世界遺産マスタープラン ⇒ アクションプラン
				菅沼合掌造り家屋 旧中井家				
				菅沼合掌造り家屋 旧真井家板倉				
				五箇山民俗館				
				塩硝の館				
				《進捗状況》	◎			
12	井波	埋蔵文化財センター(旧井波歴史民俗資料館)	文化・世界遺産課文化振興係	埋蔵文化財センター(旧井波歴史民俗資料館)	機能強化(改造等):耐震補強・増築	直営	歴史民俗資料館→埋蔵文化財センターに用途変更。条例施行規則の設置。 耐震改修工事の予算化(国補助の申請)。 H25耐震改修工事(躯体部分)。翌年度改修工事の設計。 H26収蔵・防災及び展示設備整備工事実施。	国史跡・高瀬遺跡の公園を活かした資料館の活用ヘシフト。こども連れワークショップ(火起こし、組ひも、石器・和同開珎づくり)などの開催場所として利用し、将来的には文化財保護啓蒙施設として位置づけている。
				《進捗状況》	◎H26			
14	井波	井波物産展示館	商工課振興係	物産展示館	利用環境(目的変更):物産展示機能を廃止し、文化財として管理	H24.4.1～H27.3.31	H24年度屋根瓦等修繕	市の文化財として指定されているが、南砺市観光協会井波支部の事務所として使用している為、建物の文化財管理は難しい。
			文化・世界遺産課文化振興係					
				《進捗状況》	△			旧井波駅舎として、井波地域住民に親しまれており、施設の廃止・解体には地元の理解が得られない。 現在商工施設としての活用を計画中であり、文化財として管理することに比べ施設の有効利用・活用が図れる。
18	福野	福野埋蔵文化財保管庫	世界遺産・文化財係	埋蔵文化財保管庫(福野)	機能強化(拠点化):保管機能の強化	—	H21年度以降、民俗文化財保管の拠点として、市内に分散保管していた資料を当施設1階に集約して保管している。	軽量鉄骨プレハブでH3年築(22年経過)のため、老朽化が心配される。 ※井波地域の旧保育園2か所を文化財保管施設として使用できるようになったので、今後の拠点はそちらに移る。収蔵場所が十分確保できれば解体もあり。
				《進捗状況》	□			
20	福光	福光美術館	福光美術館	福光美術館	機能強化		24年度美術館増築基本設計 25年度実施計画 26年度増築	施設管理、受付・監視業務の指定管理者制度の導入は可能。 世界にも通用する二大作家(棟方志功、石崎光瑞)の作品を数多く収集する美術館は稀である。後世に伝えるべく不断の地道な調査研究や、企画展の立案は指定管理にはなじまない。
				《進捗状況》	◎H26			
21	福光	棟方志功記念館	福光美術館	棟方志功記念館「愛染苑」	統廃合(解体):棟方志功記念館資料庫 現状維持:その他の施設	直営	歴史と文化の薫るまちづくり事業(県補助事業)により、現資料庫を取り壊し、跡地に棟方志功資料館(木造平屋建て)を新築する。事業主体:南砺市商工会 担当課:商工課 完成後福光美術館に移管 ・26年度(採択予定) 実施設計 ・27年度(採択予定) 実施設計	管理運営方法が課題。
				青花堂				
				鯉雨画齋				
				棟方志功記念館資料庫				
				《進捗状況》	△			

14. 児童館 [検討対象:6施設5施設群]

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	平成26年9月までの対応状況と今後の対応方針	課題・問題点
1	城端	城端児童館	子育て支援室 子育て係	城端児童館	機能強化(改造等):耐震補強、大規模改造 民間手法:指定管理者制度の導入	直営	・H25.6月児童館臨時職員の代表者に指定管理者制度導入について説明。 ・H25.7月に南砺市児童館運営委員会を開催、指定管理者制度導入について説明。 ・H25.10月、12月、H26.1月、4月、5月に児童館職員、放課後児童クラブ指導員の代表者に指定管理について説明。 ・H26.1月に氷見市児童館、H26.2月に富山市五福児童館に指定管理者制度について視察。 ・H26.1月に南砺市児童館運営委員会を開催、指定管理者制度導入について説明。 ・H26.3月から児童館利用者や関係者に指定管理者制度導入について説明。 ・H26.4月に南砺市児童館運営委員会を開催、指定管理者制度導入について説明。 ・H26.6月に南砺市児童館運営委員会を開催、指定管理者制度導入について概ね了承を得る。 ・H26.7月に南砺市児童館条例(案)についてパブコメを実施し、9月議会に上程 ・H26.9月22日公募開始	・平成28年度に児童館の改築を予定しているが、建設期間中の児童館の代替場所の確保が課題。
				《進捗状況》	◎H27予定			

南砺市公共施設再編等の方向性進捗管理表

【凡例】再編計画等の進捗状況：◎実行済み又は実行が概ね決定 ○計画通りに実行予定・整備計画が決定 □交渉中・協議中 △課題が多く実行が困難 ×未着手
 【※】施設No.及び施設群名の※印は、再編等の方向性の実施時期をH28年度以降に延期した施設

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	平成26年9月までの対応状況と今後の対応方針	課題・問題点
2	利賀	利賀児童館	子育て支援室 子育て係	利賀児童館	統廃合(解体)	直営	<ul style="list-style-type: none"> ・H13. 4月から休館状態 ・H13. 9月からピアノ教室として貸す ・H23～ピアノ教室移転を含めて利賀行政センターと交渉 ・H25. 4月ピアノ教室に1年間の使用許可 ・H25. 6月利賀行政センター長からは地元への譲渡は無い(前任者からの引継)との返事をもらう ・H25. 8月ピアノ講師と教室移転について打合せ ・H25. 10月ピアノ教室移転(スターフォレスト利賀) ・H26. 2月26日付で県に利賀児童館廃止届を提出 ・H26. 3月議会に利賀児童館を廃止する条例案上程 ・H26. 4月1日普通財産に用途変更、財政課へ所管替え 	
				《進捗状況》	◎H26			
3	井波	親水公園	子育て支援室 子育て係	親水児童公園管理事務所	民間手法:指定管理者制度の導入(保育園再編の動向によっては用途変更)	直営	<ul style="list-style-type: none"> ・H25. 4月に主にプールを利用していた井波第一保育園が統合した。 ・H26. 7月にキョーリンリメディオ株から、駐車場利用を目的に親水公園周辺の土地購入の要望書が提出された ・キョーリンからの要望も含めて地元や利用者に理解が得られるよう、再編の方向性を検討する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・平成25年度のプール利用実績(保育園統合後)は例年の約半分であった。保育園の利用は減ったが、一般利用者は横ばいで844人の利用があり、今後、再編方法が廃止となれば地域の同意が得られるかどうか課題。 ・児童公園とプールを併設した施設であり、利用料をとっていない。指定管理者制度になじむか問題である。
				《進捗状況》	△			
4	福野	福野児童センターアルカス	子育て支援室 子育て係	福野児童センター「アルカス」(2)	民間手法:指定管理者制度の導入	直営	<ul style="list-style-type: none"> ・H25. 6月児童館臨時職員の代表者に指定管理者制度導入について説明。 ・H25. 7月に南砺市児童館運営委員会を開催、指定管理者制度導入について説明。 ・H25.10月、12月、H26.1月、4月、5月に児童館職員、放課後児童クラブ指導員の代表者に指定管理について説明。 ・H26. 1月に氷見市児童館、H26. 2月に富山市五福児童館に指定管理者制度について視察。 ・H26. 1月に南砺市児童館運営委員会を開催、指定管理者制度導入について説明。 ・H26. 3月から児童館利用者や関係者に指定管理者制度導入について説明。 ・H26. 4月に南砺市児童館運営委員会を開催、指定管理者制度導入について説明。 ・H26. 6月に南砺市児童館運営委員会を開催、指定管理者制度導入について概ね了承を得る。 ・H26. 7月に南砺市児童館条例(案)についてパブコメを実施し、9月議会に上程 ・H26. 9月22日公募開始 	
				《進捗状況》	◎H27予定			
5	福光	福光児童館「きっずらんど」	子育て支援室 子育て係	福光児童館「きっずらんど」	民間手法:指定管理者制度の導入	直営	<ul style="list-style-type: none"> ・H25. 5月にきっずらんど内で子育て支援センターを開設している福光青葉幼稚園に指定管理の打診をしたら、受けても良いとの返事をもらう。 ・H25. 6月児童館臨時職員の代表者に指定管理者制度導入について説明。 ・H25. 7月に南砺市児童館運営委員会を開催、指定管理者制度導入について説明。 ・H25.10月、12月、H26.1月、4月、5月に児童館職員、放課後児童クラブ指導員の代表者に指定管理について説明。 ・H26. 1月に氷見市児童館、H26. 2月に富山市五福児童館に指定管理者制度について視察。 ・H26. 1月に南砺市児童館運営委員会を開催、指定管理者制度導入について説明。 ・H26. 3月から児童館利用者や関係者に指定管理者制度導入について説明。 ・H26. 4月に南砺市児童館運営委員会を開催、指定管理者制度導入について説明。 ・H26. 6月に南砺市児童館運営委員会を開催、指定管理者制度導入について概ね了承を得る。 ・H26. 7月に南砺市児童館条例(案)についてパブコメを実施し、9月議会に上程 ・H26. 9月22日公募開始 	
				《進捗状況》	◎H27予定			

15. 高齢者福祉施設等 [検討対象:19 施設 12 施設群]

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	平成26年9月までの対応状況と今後の対応方針	課題・問題点
4	城端	ふれあいほす	地域包括課 長寿介護係	ふれあいほす (2)	利用環境(目的変更):温室機能を他の用途へ転換	H24.4.1～H27.3.31	平成21年度より福祉作業所エルハート城端に指定管理委託。 特に地元要望等がなく、また近隣施設等の貸室の利用が伸びていない状況において、温室を取り壊し貸施設(貸室)等に用途変更するのは、その必要性や効率性を考慮した場合、その課題は大きいと考えられる。一方、現在の当該施設の冬期間の鉢等の預かりサービスは近隣地域にはないもので、近年利用料も伸びており、高齢者の生きがいにも繋がっていることから、中長期的な再編等の方向性を再検討している。	指定管理者の営業努力により利用者の増加を図るとともに、温室管理費用を抑える方策を検討する。また、維持管理費用を利用者負担に適正に反映させるため、利用者負担金の見直しを図る。
				《進捗状況》	△			
5	平	平ふれあい健康センター	福祉課 社会福祉係	平ふれあい健康センター (2)	民間手法(指定管理者制度の導入)	直営	H26.4.1～3年間ケービックス株式会社大阪支社に指定管理開始	
				《進捗状況》	◎H26			
8	福野	福野シルバーワークプラザ	地域包括課 長寿介護係	福野シルバーワークプラザ (2)	機能強化(改造等):用地の取得	H24.4.1～H27.3.31	南砺市シルバー人材センターに指定管理(0円) H25.11に用地交渉を実施。すべての関係者が今まで通りの賃貸(借地)を希望された。	このまま何度も交渉を続けると条件(金額等)だけが大きくなる可能性がある。
				《進捗状況》	□			

南砺市公共施設再編等の方向性進捗管理表

【凡例】再編計画等の進捗状況：◎実行済み又は実行が概ね決定 ○計画通りに実行予定・整備計画が決定 □交渉中・協議中 △課題が多く実行が困難 ×未着手
 【※】施設No.及び施設群名の※印は、再編等の方向性の実施時期をH28年度以降に延期した施設

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	平成26年9月までの対応状況と今後の対応方針	課題・問題点
9	福野	福野高齢者共同作業センター	地域包括課 長寿介護係	福野高齢者共同作業センター	機能強化(改造等):用地の取得	H24.4.1~ H27.3.31	南砺市シルバー人材センターに指定管理(0円) H25.11に用地交渉を実施。すべての関係者が今まで通りの賃貸(借地)を希望された。	このまま何度も交渉を続けると条件(金額等)だけが大きくなる可能性がある。
				《進捗状況》	□			
12	福光	なんと共同作業所	福祉課 障害福祉係	なんと共同作業所	統廃合(解体):旅川会館へ機能移転	直営	H23年3月まで福祉作業所としての利用。H23年4月から旅川福祉交流館へ作業所機能が移転し、それ以降今日まで利用されていない。 平成26年9月4日日本体解体。	
				《進捗状況》	◎H26			

16. 診療所・病院 [検討対象:12 施設 7 施設群]

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	平成26年9月までの対応状況と今後の対応方針	課題・問題点
1	井口	井口診療所	医療課	井口診療所	利用環境(目的変更):診療所機能はH23.3月に廃止予定、施設は福祉施設へ転換	直営	平成24年4月1日に診療所を廃止し、普通財産に移管した。	
				《進捗状況》	◎H23			
2	井波	市民病院医師住宅	医療課	病院官舎(旧井波総合病院院長住宅)	統廃合(売却)	直営	隣接者が建物と一緒に購入を希望されており、9月末までに売却	
				《進捗状況》	◎H26			
3	福野	家庭・地域医療センター医師住宅	家庭・地域医療センター	南砺家庭・地域医療センター院長住宅(2)	統廃合(解体)	直営	平成25年度予算にて解体の予算要望を行なったところ空き家対策として建物としての譲渡を前提に対応をするよう指示を受け、現在、政策推進課及び財政課と調整中。	
				《進捗状況》	□			
4	城端	中央病院医師住宅1	南砺中央病院	公立南砺中央病院医師住宅1(城端字地子親島989-11)	統廃合(解体)	直営	・H26年4月に入居した医師世帯が今後も継続して使用する見込みであり、当分の間は解体処分はせず、現状維持としての継続利用を考えている。	企業債(公営企業金融公庫)借入残高があり、解体処分するには繰上償還が必要であり、現在その協議に至ってない。
				《進捗状況》	△			
5	城端	中央病院医師住宅2	南砺中央病院	公立南砺中央病院医師住宅2(城端字荒田町島4067-25)	統廃合(解体)	直営	・当院は常勤医師の確保を図っており、医師が増えた場合には当該住宅の利用も視野に入れたことにより、解体処分はしばらく見合わせていた。しかし、現時点ではかなり老朽化が進み、利用するとしてもかなりの改造費を必要とするため、企業債償還等の問題点がクリアされれば解体処分を行う方針である。	企業債(公営企業金融公庫)借入残高があり、解体処分するには繰上償還が必要であり、現在その協議に至ってない。
				《進捗状況》	△			
6	城端	中央病院医師住宅3	南砺中央病院	公立南砺中央病院医師住宅3(城端字荒田町島4124-3)	統廃合(解体)	直営	・H15年8月に入居した医師世帯が今後も継続して使用する見込みであり、H25年度には老朽部分の改修も行っていることから、当分の間は解体処分はせず、現状維持としての継続利用を考えている。	企業債(公営企業金融公庫)借入残高があり、解体処分するには繰上償還が必要であり、現在その協議に至ってない。
				《進捗状況》	△			
7	城端	中央病院医師住宅4	南砺中央病院	公立南砺中央病院医師住宅4(城端字荒田町島4124-4)	統廃合(解体)	直営	・当院は常勤医師の確保を図っており、医師が増えた場合には当該住宅の利用も視野に入れたことにより、解体処分はしばらく見合わせていた。しかし、現時点ではかなり老朽化が進み、利用するとしてもかなりの改造費を必要とするため、企業債償還等の問題点がクリアされれば解体処分を行う方針である。	企業債(公営企業金融公庫)借入残高があり、解体処分するには繰上償還が必要であり、現在その協議に至ってない。
				《進捗状況》	△			

17. 保健センター [検討対象:9 施設 8 施設群]

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	平成26年9月までの対応状況と今後の対応方針	課題・問題点
8	福光	福光保健センター	保健センター	福光保健センター	機能強化(拠点化):機能の拡充	直営	保健センター機能拡充について具体的に検討中	福光保健センターの機能強化について、医師会との調整を行いながら進める。
				《進捗状況》	□			

19. 植物園 [検討対象:11 施設 2 施設群]

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	平成26年9月までの対応状況と今後の対応方針	課題・問題点
1	井口	井口カイニョと榊の森公園	林政課 林政係	井口カイニョと榊の森公園(4)	民間手法:指定管理者制度の導入 利用環境(目的変更):公民館機能の配慮	直営	施設側との協議終了。地元自治振興会、椿関係団体への説明会開催し協議終了。 9月に指定管理者公募開始。	施設管理業務について指定管理者制度の導入。原種つばきの栽培管理や育成等については、専門性があるので市直営で行う。
				《進捗状況》	◎H27予定			
2	福野	園芸植物園	林政課 林政係	園芸植物園(7)	民間手法:指定管理者制度の導入	直営	施設側と協議、施設利用団体と協議終了。 9月に指定管理者公募開始。	施設管理業務について指定管理者制度の導入。スプレーギクの栽培管理については、専門性があるので市が直営で行う。
				《進捗状況》	◎H27予定			

南砺市公共施設再編等の方向性進捗管理表

【凡例】再編計画等の進捗状況：◎実行済み又は実行が概ね決定 ○計画通りに実行予定・整備計画が決定 □交渉中・協議中 △課題が多く実行が困難 ×未着手
 【※】施設No.及び施設群名の※印は、再編等の方向性の実施時期をH28年度以降に延期した施設

20. 農業振興施設 [検討対象:21 施設 10 施設群]

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	平成26年9月までの対応状況と今後の対応方針	課題・問題点
1	城端	原山牧場	農政課 農産振興係	原山牧場 《進捗状況》	指定管理者制度の導入 ◎H27予定	休止状態	H24年度まで草地管理実施(市) H25牧場再開に向けて試験放牧開始(6頭) H26牧場再開(直営)(8頭) H26.9指定管理者募集、結果申請者なし	・飲み水導水工事が必要 ・牧柵(電気柵)設置工事が必要 ・牧場を廃止とする場合、補助金返還が必要となる。
2	平	たいら花卉集荷場	農政課 農産振興係	平高齢者生活福祉センター 花卉集荷場 《進捗状況》	統廃合(解体) □	直営	※H25現在、利用者無し 補助金耐用年数終了後に解体予定 H27年度から㈱ジャパン・フラワー・コーポレーションから利用の意思が有り調整中	補助金の建物耐用年数終了後に解体予定。予算措置必要。 平成8年完成、耐用年数24年(平成32年)
3	平	平ふれあい温室	農政課 農産振興係	平ふれあい温室 《進捗状況》	統廃合(譲渡):農業団体へ譲渡 □	直営	※H25現在、利用者無し 補助金耐用年数終了後に解体予定 H27年度から㈱ジャパン・フラワー・コーポレーションから利用の意思が有り調整中	補助金の建物耐用年数終了後に解体予定。予算措置必要。 平成8年完成、耐用年数24年(平成32年)
4	※	上平	農政課 農産振興係	上平堆肥舎 《進捗状況》	統廃合(譲渡):農業団体へ譲渡(H28～) ◎H28予定	H16.4.1～ H26.3.31	H25～交渉中 H25.4設置条例 起債償還後に譲渡 H25.7.22起債償還後に譲渡する覚書を交換済み	起債繰り上げ償還額及び交付金額を考慮すると、起債償還期限終了後に譲渡した方が市に有利となる。
5	上平	上平林業振興センター	農政課 農産振興係	上平農林業振興センター 《進捗状況》	統廃合(譲渡):農業団体へ譲渡 □	H25.4.1～ H28.3.31	H24～交渉中	
6	※	利賀	農政課 農産振興係	利賀特産品等直売施設(とがとが) 《進捗状況》	統廃合(売却):(H28～) □	H24.4.1～ H27.3.31	H24～交渉中 売却及び譲渡の意思はなし 指定管理者募集時(9月申請〆切分)に売却・譲渡への提案を含めて募集 募集の結果、現在の指定管理者のみ申請有。売却・譲渡の意思はなし	固定資産税評価額を算出し、対応を検討して行く方針である 現在の指定管理者は組合であるが、実質は個人である。個人への売却は非常に難しい。
7	利賀	利賀農業拠点施設	農政課 農産振興係	利賀農業拠点施設 利賀ライスセンター 穀物類乾燥調製施設 利賀農業機械格納庫「みのり倉庫」 利賀農業拠点施設 利賀堆肥センター 利賀農業拠点施設 百瀬川堆肥舎 利賀農業拠点施設 オーナー農園 利賀農業拠点施設 イベント農園 利賀農業拠点施設 ネパール農園 利賀農業拠点施設 武蔵野農園 利賀農業拠点施設 そば等穀物類貯蔵加工施設 利賀農業拠点施設 多目的活動施設 《進捗状況》	統廃合(譲渡):農業振興施設は農業団体へ譲渡 統廃合(解体):多目的活動施設は解体 □	H24.4.1～ H27.3.31	譲渡を受けての維持管理は、「公益財団法人」では無理である。 公券による譲渡先があればよいが、施設の老朽化及び事業の発展性を考慮すると譲渡先は見込めない。中山間地(利賀地域)の農地を守るためには、農業公社は不可欠 堆肥舎は2施設あるが、百瀬堆肥舎は利用されていないので取り壊しを検討していく オーナー農園が4箇所あるが、現状の利用状況とそぐわないので見直しの必要がある	現在「財団法人」から「公益財団法人」へと移行している。 収益を目的とした団体ではないので、指定管理の継続が望ましい。 この公社が無いと利賀地域の田畑は耕作放棄地となり、衰退の一途たどる恐れがある。 利賀地域の農業振興をどのように行うのかを含めて譲渡先を選定する
8	※	利賀	農政課 農産振興係	利賀高齢農業者生きがい農園等管理施設「河童の里」 《進捗状況》	統廃合(売却):(H28～) △	H24.4.1～ H27.3.31	H24～交渉中 売却及び譲渡の意思はなし 指定管理者募集時(9月申請〆切分)に売却・譲渡への提案を含めて募集 募集の結果、申請者が無かったのでH27年度から休止とする(補助金耐用年数終了後に解体)	消防施設修繕(制御盤故障) 休止状態
10	福野	福野農産物加工研修展示施設	農政課 農産振興係	福野農産物加工研修展示施設 《進捗状況》	統廃合(譲渡):土地賃借契約を含めて農業団体へ譲渡 □	H23.4.1～ H26.3.31	H25～交渉中 H26.7.16補助事業施設の財産処分の協議を県と行った	敷地は借地となっており、負担が大きく難色を示している。

21. 林業振興施設 [検討対象:8 施設 7 施設群]

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	平成26年9月までの対応状況と今後の対応方針	課題・問題点
1	上平	上平森林総合案内所	林政課 林政係	上平森林総合案内所 《進捗状況》	統廃合(譲渡):集落へ譲渡 □	直営	地元と協議中	林業構造改善事業施設で財産処分について国と協議が必要

南砺市公共施設再編等の方向性進捗管理表

【凡例】再編計画等の進捗状況：◎実行済み又は実行が概ね決定 ○計画通りに実行予定・整備計画が決定 □交渉中・協議中 △課題が多く実行が困難 ×未着手
 【※】施設No.及び施設群名の※印は、再編等の方向性の実施時期をH28年度以降に延期した施設

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	平成26年9月までの対応状況と今後の対応方針	課題・問題点
2	上平	上平村木工品生産加工場	林政課 林政係	上平村木工品生産加工場	統廃合(譲渡):林業団体へ譲渡	直営	上平コウズ木工所については、上平の方からコウズ木工所を拠点に起業(健康器具製造)したいと申し出があり、25年4月より行政財産使用許可として2年間貸し出しをしている。27年度も継続して使用される予定。しばらくは施設の貸出しが継続ため、現状維持。	施設は補助金の目的外使用 導入事業は農政サイドの山村振興対策事業
				《進捗状況》	×			
3	上平	林業構造改善事業車庫	林政課 林政係	林業構造改善事業車庫	統廃合(譲渡):林業団体へ譲渡	直営	森林組合と施設の譲渡について協議中 森林組合と協議を行っている27年中に方向性を出す。	森林組合茅保管庫 林業構造改善事業施設で財産処分について国と協議が必要
				《進捗状況》	□			
4	利賀	利賀林業者宿泊研修施設	林政課 林政係	利賀林業者宿泊研修施設	統廃合(譲渡):林業団体へ譲渡	H24.4.1~ H27.3.31	税務課で施設の評価を行っていただき、不動産取得税や固定資産税額を提示。指定管理については公募にて継続。 宿泊研修施設の譲渡については、指定管理と協議中だが難色をしめている。	市の収入として施設使用料の収入が無くなる。
				《進捗状況》	□			
6	利賀	利賀ふるさとの森林	林政課 林政係	地域特産物加工販売施設(めんめん館)(2)	統廃合(解体):公園部分を普通財産化	H24.4.1~ H27.3.31	めんめん館はそば打ち体験、物販等を行っている。製麺所も併設して森林組合が経営を行っている。 指定管理については公募にて継続 公園部分については地元と協議し、土地賃借料も含めて協議したい。	めんめん館は指定管理継続。公園部分は借地であり、返却するにはリフトやスキー乗降施設の撤去が必要である。 やまびこ工房については、指定管理者に譲渡、または、解体を検討。
				《進捗状況》	□			
7	福光	福光林業総合センター	林政課 林政係	福光林業総合センター	統廃合(譲渡):H23.3.31林業団体へ譲渡	H24.4.1~ H27.3.31	平成23年に譲渡済み	
				《進捗状況》	◎H23			

22. 温泉施設 [検討対象:19 施設 5 施設群]

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	平成26年9月までの対応状況と今後の対応方針	課題・問題点
5	福光	ぬく森の郷	交流観光まちづくり課 施設管理係	南砺谷総合交流ターミナル研修センター施設(7) 南砺谷中山間活性化研修施設	統廃合(売却・譲渡):民間への売却又は譲渡	H24.4.1~ H27.3.31	売却・譲渡を前提とした協議を行い、前提条件としての施設修繕等を実施 農政課にて、県に対し補助金返還等協議実施(県からの指示待ち状況)	国・県からの補助を受けている施設であることから、国及び県との交渉に不測の日数を要する可能性がある。
				《進捗状況》	◎H27予定			

23. 公園・休憩施設等 [検討対象:112 施設 70 施設群]

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	平成26年9月までの対応状況と今後の対応方針	課題・問題点
1	城端	城端フルーツパーク	土木課 河川係	フルーツパーク	統廃合(解体):トイレを解体		平成23~24年度は、蜂が巣を作り使用禁止としていたが、平成25年度は、蜂の巣も無いこと確認し、トイレのみ開放していた。平成26年1月に管理棟の解体について地元の了解を得た。 管理棟解体工事を業者に発注し6月30日に完了済	芝生管理の有無について地元と引き続き協議が必要。(芝生管理約60万円) 地元と協議した結果、芝生管理については年間1回(草刈り・芝刈り)のみ実施することで了解(H27芝生管理 約15万円)
				《進捗状況》	◎H26			
6	城端	北野児童公園	都市計画課 都市整備係	北野児童公園	民間手法:地元管理に移行 北野軽スポーツセンターの譲渡と併せる	直営	北野自治会と委託契約を締結し、樹木の雪吊り等を地元で実施。 委託費約6万円	遊具の修繕、樹木の剪定、雪吊り等管理に係る経費を地元で負担するのはかなりの負担増であり地元の理解が得られない可能性あり。 今年の5月に北野自治会の常会で踏ってもらったが、一部の住民から反対され難航。
				《進捗状況》	△			
7	城端	金戸児童公園	都市計画課 都市整備係	金戸児童公園	民間手法:地元管理に移行	直営	地元管理に移行済	
				《進捗状況》	◎H23			
11	城端	理休水車公園	都市計画課 都市整備係	理休水車公園(2)	統廃合(譲渡):集落へ譲渡	直営	地元へ譲渡済	
				《進捗状況》	◎H23			
18	上平	グリーンパーク池の平	林政課 林政係	グリーンパーク池の平(5)	統廃合(返納):解体後、下地を返納	直営	林政課で管理を行っている。土地賃借契約解除について地元と協議を行いたい。	土地賃借契約の解約
				《進捗状況》	×			
19	上平	民謡の里	交流観光まちづくり課	民謡の里(3)	現状維持:指定管理団体の見直し	H25.4.1~ H28.3.31	平成24年の更新時に、特認として指定管理者を継続指定	次回更新時には公募としても、集落の施設としての位置づけの性格が強いため、他からの応募があるか疑問
				《進捗状況》	□			
27	井波	井波南部農村公園	農政課 農地整備係	井波南部農村公園	民間手法:地元管理に移行	直営	地元管理 草刈委託	
				《進捗状況》	◎H24			
28	井波	井波北部農村公園	農政課 農地整備係	井波北部農村公園	民間手法:地元管理に移行	直営	地元管理	
				《進捗状況》	◎H24			

南砺市公共施設再編等の方向性進捗管理表

【凡例】再編計画等の進捗状況：◎実行済み又は実行が概ね決定 ○計画通りに実行予定・整備計画が決定 □交渉中・協議中 △課題が多く実行が困難 ×未着手
 【※】施設No.及び施設群名の※印は、再編等の方向性の実施時期をH28年度以降に延期した施設

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	平成26年9月までの対応状況と今後の対応方針	課題・問題点
36	井口	赤祖父レイクサイドパーク	交流観光まちづくり課	赤祖父レイクサイドパーク(11) 《進捗状況》	利用環境(目的変更):テニスコートは駐車場へ変更 ×	H24.4.1~H27.3.31 未着手		
37	井口	いのち榎公園	林政課	いのち榎公園(3) 《進捗状況》	統廃合(返納):駐車場を返納 ×	直営	いのち榎館については、指定管理制度導入となるが、いのち榎公園の管理については市で行いたい。 公園駐車場の土地については賃貸借契約。契約解除について地元地権者と協議を行いたい。 今後の公園管理について、オーナー榎園を含め行政センターとも協議をしていきたい。	解約にあたり、駐車場から原形復旧の田に戻す必要があるか。
38	福野	福野高瀬農村公園	農政課 農地整備係	福野高瀬農村公園 《進捗状況》	民間手法:地元管理に移行 ◎H24	直営	地元管理 水道光熱費市負担	
39	福野	福野野尻農村公園	農政課 農地整備係	野尻農村公園 《進捗状況》	民間手法:地元管理に移行 ◎H24	直営	地元管理 水道光熱費市負担	
41	福野	福野布袋農村公園	農政課 農地整備係	布袋農村公園 《進捗状況》	民間手法:地元管理に移行 ◎H24	直営	地元管理	
42	福野	安居農村公園	農政課 農地整備係	安居農村公園 《進捗状況》	民間手法:地元管理に移行 ◎H24	直営	地元管理 水道光熱費市負担	
43	福野	福野年代農村公園	農政課 農地整備係	年代農村公園 《進捗状況》	民間手法:地元管理に移行 ◎H24	直営	地元管理 水道光熱費市負担	
44	福野	福野南部農村公園	農政課 農地整備係	福野南部農村公園 《進捗状況》	民間手法:地元管理に移行 ◎H24	直営	地元管理 水道光熱費市負担	
45	福野	旅川公園	都市計画課 都市整備係	旅川公園 《進捗状況》	利用環境(目的変更):園芸植物園へ移管 △	直営	都市計画決定した公園として管理している。	都市計画決定した公園であり、目的を変更することはできないが、管理を近隣の園芸植物園に委託する予定。園芸植物園はH27年度から指定管理者による管理となるが施設管理のみとのことであったので、次回H30の指定管理者の公募の際に旅川公園の管理を含めてもらう。
48	福野	猿ヶ辻緑地	都市計画課 都市整備係	猿ヶ辻緑地 《進捗状況》	機能強化(改造等):トイレのユニバーサルデザイン化 △	直営	現状維持	財政的に可能であれば更新も可能。
52	福野	安居緑地広場	林政課 林政係 都市計画課 都市整備係	安居緑地広場(3) 《進捗状況》	現状維持:規程の重複規定の見直し ×	直営	林政課で管理。 特に対応していない。	都市計画課で安居緑地広場周辺の安居寺公園の管理を行っている。 都市公園から除外したいが、交付税の算定に入っているため困難である。
53	福光	福光石黒農村公園	農政課 農地整備係	石黒農村公園 《進捗状況》	現状維持:地元管理 ◎H23	直営	地元管理	
54	福光	福光広瀬館農村公園	農政課 農地整備係	広瀬館農村公園 《進捗状況》	現状維持:地元管理 ◎H23	直営	地元管理	
55	福光	福光西太美農村公園	農政課 農地整備係	西太美農村公園 《進捗状況》	現状維持:地元管理 ◎H23	直営	地元管理	
56	福光	福光太美山農村公園	農政課 農地整備係	太美山農村公園 《進捗状況》	現状維持:地元管理 ◎H23	直営	地元管理	
57	福光	福光大池農村公園	農政課 農地整備係	大池農村公園 《進捗状況》	現状維持:地元管理 ◎H23	直営	地元管理	
58	福光	福光山田農村公園	農政課 農地整備係	山田農村公園 《進捗状況》	現状維持:地元管理 ◎H23	直営	地元管理	

南砺市公共施設再編等の方向性進捗管理表

【凡例】再編計画等の進捗状況：◎実行済み又は実行が概ね決定 ○計画通りに実行予定・整備計画が決定 □交渉中・協議中 △課題が多く実行が困難 ×未着手
 【※】施設No.及び施設群名の※印は、再編等の方向性の実施時期をH28年度以降に延期した施設

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	平成26年9月までの対応状況と今後の対応方針	課題・問題点
59	福光	福光北山田農村公園	農政課 農地整備係	北山田農村公園	現状維持：地元管理	直営	地元管理	
				《進捗状況》	◎H23			
60	福光	福光南蟹谷農村公園	農政課 農地整備係	南蟹谷農村公園	現状維持：地元管理	直営	地元管理	
				《進捗状況》	◎H23			
68	福光	刀利ダム	土木課 河川係	刀利ダム (3)	現状維持：トイレを1箇所に統合	直営	河川公園として土木課で管理 合併前に3箇所→2箇所に統合(山崎公園の上部トイレは解体済) 3箇所→現状2ヶ所に統合(左岸公園便所、山崎公園便所) 山崎公園の上部トイレは解体済 ダム管理事務所と今後の維持管理について協議済	近隣に集落がないため地元管理ができないことや、ダム管理者からは現状2箇所を維持して欲しいとの要望がある。春季から秋季にかけてキャンプ利用者等の利用が多いことから現状維持としたい。必要最低限の維持管理(雪囲い設置・撤去、草刈り、トイレ清掃)を行い経費節減する。
				《進捗状況》	□			
69	福光	臼中ダム	土木課 河川係	臼中ダム (2)	現状維持：トイレを1箇所に統合	直営	河川公園として土木課で管理(トイレ2箇所→1箇所のみ管理) H16に県より市へ施設を譲渡されたが、H20災害によりトイレ1箇所が使用できない状況であり、H25.12の県協議(農林振興センター、南砺市土木課・農政課)では、復旧には多額の経費が予想されるため休止状態にすることで合意。但し、地域用水環境整備事業ふくみつ2期地区で造成した親水施設(便所)であり、富山県土地改良財産管理に関する法規集では、財産処分制限期間は38年(H54迄)であり、事業主体の砺波農林振興センターと今後の維持管理について協議を継続していく。	休止トイレ(親水施設)の、用途廃止期間は38年後(平成45年)であることから、引続き休止状態を継続するが、有事の際には再開できる状態にすることで県の同意を得ており現状維持とする。(現状は電気も未契約)必要最低限の維持管理(雪囲い設置・撤去、草刈り、トイレ清掃)を行い経費節減する。
				《進捗状況》	○			

24. スキー場 [検討対象:62 施設 6 施設群]

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	平成26年9月までの対応状況と今後の対応方針	課題・問題点
1	平	たいらスキー場	交流観光まちづくり課 施設管理係	たいらスキー場「ロッジ峰」宿泊施設 たいらスキー場 (3) リフト たいらスキー場 レンタルショップ棟 たいらスキー場 クラブハウス たいらスキー場 センターハウス「メーブル」	統廃合(売却・譲渡)：民間への売却又は譲渡 ※上下分離方式の採用も検討	H24.4.1～ H27.3.31	次期指定管理者内定者からは、各種スキー大会等の開催が他のスキー場と比べて多いことから当該施設を「体育施設」としての位置づけ、現状維持の提案があった。	売却譲渡の交渉が不調に終わり、即廃止となる場合、地域振興に与える影響について十分考慮する必要がある。 補助金を受けて整備した施設であることから、国や県等との交渉に不測の日数を要する可能性がある。 ロッジ峰 H10完成 (農業資源活用農業改善事業) センターハウス「メーブル」 H2完成 (地域活性化型林業構造改善事業)
				《進捗状況》	□			
3	上平	タカンボースキー場	交流観光まちづくり課 施設管理係	タカンボコミュニティセンター タカンボースキー場 (2) 管理棟 生産物直売・食材供給施設「どんぐりの館」 長期滞在型宿泊施設「ふれあいハウス」 タカンボースキー場 (9) リフト	統廃合(売却・譲渡)：民間への売却又は譲渡 ※上下分離方式の採用も検討	H24.4.1～ H27.3.31	次期指定管理者内定者からは、売却譲渡ではなく、指定管理料0円で運営できるよう努力する旨の提案があった。	売却譲渡の交渉が不調に終わり、即廃止となる場合、地域振興に与える影響について十分考慮する必要がある。 補助金を受けて整備した施設であることから、国や県等との交渉に不測の日数を要する可能性がある。 事業費(補) どんぐりの館 H7完成 駐車場 H7完成
				《進捗状況》	□			
6※	福光	※イオックス・アローザスキー場	交流観光まちづくり課 施設管理係	医王山山麓レクリエーション 医王山休憩所 (4) IOX-A ROSA (9) ゴンドラリフト イオックス・アローザ オートキャンプ場 イオックス・アローザ レストラン「ワイスホール」 イオックス・アローザ 資料館 イオックス・アローザ 体験交流センター イオックス・アローザ ふれあいセンター研修施設 イオックス・アローザ (2) 医王山白兀展望施設	統廃合(売却・譲渡)：民間への売却又は譲渡(H28～) ※上下分離方式の採用も検討	H24.4.1～ H27.3.31	次期指定管理者内定者からは、一括での売却譲渡ではなく、段階的に売却譲渡を受けていく旨の提案があった。	売却譲渡の交渉が不調に終わり、即廃止となる場合、地域振興に与える影響について十分考慮する必要がある。 補助金を受けて整備した施設であることから、国や県等との交渉に不測の日数を要する可能性がある。 事業費(補) 体験交流センター他 H3完成 他 H21第一格納庫屋根塗装 (地域活性化・生活対策交付金) H21体験交流センター外壁修繕 (地域活性化・経済危機対策交付金) H22アローザ資料館外壁補修 (地域活性化・きめ細か交付金) H23ふれあいセンター外壁塗装 (地域活性化・きめ細か交付金) H23ワイスフォルン屋根塗装 (地域活性化・きめ細か交付金)
				《進捗状況》	□			

南砺市公共施設再編等の方向性進捗管理表

【凡例】再編計画等の進捗状況：◎実行済み又は実行が概ね決定 ○計画通りに実行予定・整備計画が決定 □交渉中・協議中 △課題が多く実行が困難 ×未着手
 【※】施設No.及び施設群名の※印は、再編等の方向性の実施時期をH28年度以降に延期した施設

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	平成26年9月までの対応状況と今後の対応方針	課題・問題点
4	利賀	スノーバレー利賀スキー場	交流観光まちづくり課施設管理係	スノーバレー利賀スキー場(センターハウス)	廃止:代替事業など地域振興策の策定に取り組む		H24.7地域審議会上に廃止に伴う地域活性化を諮問 H25指定管理等予算計上無し	提案内容に対する市側の実施案との相違の地元協議と理解が必要 第一クワッドリフト索受及び場内装置 H20修繕(地域活性化交付金)
				スノーバレー利賀スキー場(レストハウスハーブタイム)				
				レンタルスキーハウス棟				
				スノーバレー利賀スキー場バス停(スノーバレー)				
				スノーバレー利賀(4)第1クワッドリフト				
				《進捗状況》	◎H25			
5	井波	閑乗寺公園	都市計画課都市整備係	閑乗寺公園	廃止:都市公園としての機能の強化に繋がる整備を進める	H24.4.1~H27.3.31	H24.7地域審議会上に廃止に伴う地域活性化を諮問 H25指定管理等予算計上無し H25.5地域審議会が答申書提出 H25.6答申書に対する検討プロジェクト会議開催	公園再整備の内容に関して今後地元と協議しながら進めていく。
				ベアリフト運転監視室				
				閑乗寺公園(9)呼山荘				
				《進捗状況》	◎H25			

25. 宿泊施設 [検討対象:75 施設 12 施設群]

(ア)コテージ等宿泊施設 [検討対象:65 施設 9 施設群]

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	平成26年9月までの対応状況と今後の対応方針	課題・問題点
1※	城端	※自遊の森	農政課農産振興係	自遊の森(6)	統廃合(売却・譲渡):民間への売却又は譲渡(H28~)	H24.4.1~H27.3.31	H26~交渉開始 指定管理者募集時(9月申請)に売却・譲渡への提案を含めて募集 補助金耐用年数期間中は指定管理を継続したい。 売却・譲渡については指定管理料が無いと運営していけないので現状では難しい。	施設整備(補)事業費 管理棟S63、コテージH1 8棟、ハーベキュー棟 S63~H5施設整備(補助) H22自遊館修繕(地域活性化交付金)
				《進捗状況》	□			
2※	福光	※イオックス・ヴァルト	交流観光まちづくり課施設管理係	イオックス・ヴァルト(6)	統廃合(売却・譲渡):民間への売却又は譲渡(H28~)	H24.4.1~H27.3.31	次期指定管理者内定者からは、次期3年間の間にイオックスアローザスキー場等の指定管理者に内定している企業との経営統合を協議し、施設の売却譲渡に向けて検討する旨提案が	売却譲渡の交渉が不調に終わり、即廃止となる場合、地域振興に与える影響について十分考慮する必要がある。 H4~H14施設整備(補助) H22外壁塗装他(きめ細かな交付金等 4件)
				《進捗状況》	□			
3※	平	※たいらビジターハウス「おたに荘」	商工課	たいらビジターハウス「おたに荘」	統廃合(売却・譲渡):民間への売却又は譲渡(H28~)	H25.4.1~H27.3.31	H25.4.1~2年間「五箇山和紙の里」に指定管理開始 施設の売却又は譲渡については継続して協議していく 指定管理者は譲渡の意思なし	売却譲渡の交渉が不調に終わり、即廃止となる場合、地域振興に与える影響について十分考慮する必要がある。 H16施設整備(起債)(起債償還~H28.3)
				《進捗状況》	□			
4※	利賀	※スターフォレスト利賀	交流観光まちづくり課施設管理係	スターフォレスト利賀(2)	統廃合(売却・譲渡):民間への売却又は譲渡(H28~)	H24.4.1~H27.3.31	次期指定管理者内定者からは、利賀地域全体の活性化計画の展開等を注視しながら、平成28年度以降に売却譲渡に応じる旨提案があった。 TOGAアジア・アーツ・センター支援委員会活動及びTOGA国際芸術村構想の具現化に伴い、再編の方向性(売却・譲渡)の再検討が必要。また上記委員会活動及び構想等との関係から所管課替(文化・世界遺産課へ)も検討を要する。	売却譲渡の交渉が不調に終わり、即廃止となる場合、地域振興に与える影響について十分考慮する必要がある。 H10施設整備(補助) H16駐車場整備(起債)(起債償還~H27.9)
				《進捗状況》	□			
5※	利賀	※利賀国際キャンプ場	交流観光まちづくり課施設管理係	利賀国際キャンプ場(12)	統廃合(売却・譲渡):民間への売却又は譲渡(H28~)	H24.4.1~H27.3.31	次期指定管理者内定者からは、利賀地域全体の活性化計画の展開等を注視しながら、平成28年度以降に売却譲渡に応じる旨提案があった。 TOGAアジア・アーツ・センター支援委員会活動及びTOGA国際芸術村構想の具現化に伴い、再編の方向性(売却・譲渡)の再検討が必要。また上記委員会活動及び構想等との関係から所管課替(文化・世界遺産課へ)も検討を要する。	売却譲渡の交渉が不調に終わり、即廃止となる場合、地域振興に与える影響について十分考慮する必要がある。 H8施設整備(補助) H23屋根修繕他(地域活性化交付金等 2件)
				《進捗状況》	□			
6	上平	合掌の里	交流観光まちづくり課施設管理係	合掌の里(24)	現状維持・機能強化:マスタープランの策定内容による	H24.4.1~H27.3.31	南砺市交流観光まちづくりプランにて「五箇山合掌の里」のリノベーション事業として位置づけ、機能強化を図る。 機能強化策として、バスターミナル機能としてのバス停等設置、老朽化した排水施設更新のための設計業務委託を発注、隣接する沼川集落と連携強化を目的に過疎集落等自立再生支援事業を導入。	適切な役割分担等合掌の里と他の組織の連携調整が必要
				《進捗状況》	□			

(イ)大型宿泊施設 [検討対象:10 施設 3 施設群]

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	平成26年9月までの対応状況と今後の対応方針	課題・問題点
10※	平	※五箇山荘	交流観光まちづくり課施設管理係	国民宿舎「五箇山荘」	統廃合(売却・譲渡):民間への売却又は譲渡(H28~)	H24.4.1~H27.3.31	次期指定管理者内定者からは、今後の大規模修繕に対する懸念があり、売却譲渡には応じられない旨の提案があった。	売却譲渡の交渉が不調に終わり、即廃止となる場合、地域振興に与える影響について十分考慮する必要がある。 H18施設改修(起債)(起債償還 ~H32.3)H22露天風呂改修(地域活性化交付金)H19屋根改修(電源立地交付金)
				《進捗状況》	□			
11	利賀	天竺温泉の郷(宿泊)	交流観光まちづくり課施設管理係	天竺温泉の郷(4)	機能強化	H24.4.1~H27.3.31	天竺温泉活性化検討業務を発注。利賀地域振興策として機能強化を図る基幹施設である。	売却譲渡の交渉が不調に終わり、即廃止となる場合、地域振興に与える影響について十分考慮する必要がある。 H22地域活性化交付金 H24ポンプ取替え(起債償還 ~H35.3)
				《進捗状況》	□			
12	城端	桜ヶ池クアガーデン	交流観光まちづくり課施設管理係	桜ヶ池クアガーデン(5)	機能強化	H24.4.1~H27.3.31	現在の指定管理者である樹ジェイウイングの社長が交替し、昨年度策定の経営健全化計画の実現に向け、鋭意努力中。	当該施設は、エコビレッジ課所管のグリーンニューディール基金事業により、災害拠点施設と位置づけられたことにより、施設の売却は難しい。 H22RDFボイラー修繕・屋根塗装(地域活性化交付金9件)
				《進捗状況》	□			

南砺市公共施設再編等の方向性進捗管理表

【凡例】再編計画等の進捗状況：◎実行済み又は実行が概ね決定 ○計画通りに実行予定・整備計画が決定 □交渉中・協議中 △課題が多く実行が困難 ×未着手
 【※】施設No.及び施設群名の※印は、再編等の方向性の実施時期をH28年度以降に延期した施設

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	平成26年9月までの対応状況と今後の対応方針	課題・問題点
民	福光	福光温泉	福祉課 社会福祉係	福光温泉	現状維持：宿泊施設部分を廃止し、温泉施設として運営する	—	平成25年6月18日(火)に南砺市(旧福光町)で、昭和53年に第2次農業構造改善事業(自然休養村整備事業)において整備した福光自然休養村管理センターの財産管理(処分等)の対応について、富山県より北陸農政局に相談。 その後、現所有者の社会福祉協議会及び地元、太美山自治振興会と協議を行ったところ、社会福祉協議会としては南砺市へ福光温泉を返還したい意向。 一方、地元としては、福光温泉の所有者が誰であろうと、宿泊者の大半は南砺市民であり宿泊部門についても強く継続を希望。 その後、行革施設再編課と協議を行い、案1. 指定管理で宿泊も含め運営継続出来ないか。案2. 福光温泉の管理運営者に無償譲渡出来ないかを検討。 この事を踏まえ、H26年4月より施設の管理運営をしている砺波カンパニー㈱に施設の譲渡を打診したところ、2～3年間はやってみないと何とも言えないとの事であった。	国と県との協議により、自然休養村管理センターを売却すると、耐用年数50年の内、残存期間12年分、すなわち、補助金額の約30%にあたる補助金を返還しなくてはならないため、現状のままの維持管理とする。 建物を評価額(市場価格)より低い額で地縁団体(それに準じる団体)等に譲渡する場合(無償譲渡含む)は、議会の承認が必要となるので、譲渡先の公募などにより公正に行うことが必要。
				《進捗状況》	□			

26. 商業振興施設 [検討対象:13 施設 6 施設群]

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	平成26年9月までの対応状況と今後の対応方針	課題・問題点
1	城端	じょうはな織館	商工課 振興係	じょうはな織館	統廃合(譲渡)：土地所有者へ譲渡	H24.4.1～ H27.3.31	施設の老朽化による補修工事が完了。 土地所有者へ譲渡については継続して協議していく。 指定管理者は譲渡の意思なし。	土地所有者との協議。 補助金適化法による補助金の確認
				《進捗状況》	□			
2	城端	城端起業家支援センター	商工課 振興係	城端起業家支援センター	機能強化(拠点化)：空き施設等を利用した施設拡充	H24.4.1～ H27.3.31	施設の拡充について情報収集をし、その実施タイミングを待っていた。 入居者の要望により施設拡充と新たな施設の設置について検討に入る。	施設拡充補助等の確認 現在の入居者の状況の確認。
				《進捗状況》	◎H27			
6	福光	福光会館	商工課 振興係	街中にぎわい号館(中心市街地再活性化施設) 福光会館(3) (1F、B1)	統廃合(売却)：街中にぎわい号館の売却	H24.4.1～ H27.3.31	ふくみつ光房㈱が譲渡の意志あり、金額について協議が必要。	
				《進捗状況》	□			

27. 駐車場・駐輪場 [検討対象:16 施設 11 施設群]

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	平成26年9月までの対応状況と今後の対応方針	課題・問題点
6	福野	ア・ミュージアム広場	交流観光まちづくり課 施設管理係	ア・ミュージアム広場	統廃合(売却)	直営	未着手	駐車場として売却する場合は、現況のタイル張りから変更する必要がある。
				《進捗状況》	×			

28. 観光施設 [検討対象:42 施設 17 施設群]

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	平成26年9月までの対応状況と今後の対応方針	課題・問題点
3	平	和紙の里	商工課	たいら郷土館 和紙の里物産館(2)	民間手法：指定管理者制度の導入	H25.4.1～ H27.3.31	H25.4.1～2年間「五箇山和紙の里」に指定管理開始	
				《進捗状況》	◎H25			
4	平	たいらマウンテンスクール	商工課	たいらマウンテンスクール	民間手法：指定管理者制度の導入	H25.4.1～ H27.3.31	H25.4.1～2年間「五箇山和紙の里」に指定管理開始	地元に管理する体力があるか疑問
				《進捗状況》	◎H25			
5	平	上梨公衆便所(こきりこ唄の館横)	林政課森林整備係	上梨公衆便所	統廃合(返納)：トイレ配置の見直し後、解体して土地返納	直営	林政課で管理している。	
6	平	下梨公衆便所	交流観光まちづくり課 施設管理係	下梨公衆便所	統廃合(返納)：トイレ配置の見直し後、解体して土地返納	直営	未着手	新規建設となると、新たな用地取得が必要となるが適地は見当たらない。 林政課と連携してトイレの配置を検討
				《進捗状況》	×			
7	平	上梨公衆便所(庄九郎食堂横)	交流観光まちづくり課 施設管理係	上梨公衆便所	統廃合(返納)：トイレ配置の見直し後、解体して土地返納	直営	未着手	新規建設となると、新たな用地取得が必要となるが適地は見当たらない。
				《進捗状況》	×			

南砺市公共施設再編等の方向性進捗管理表

【凡例】再編計画等の進捗状況：◎実行済み又は実行が概ね決定 ○計画通りに実行予定・整備計画が決定 □交渉中・協議中 △課題が多く実行が困難 ×未着手
 【※】施設No.及び施設群名の※印は、再編等の方向性の実施時期をH28年度以降に延期した施設

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	平成26年9月までの対応状況と今後の対応方針	課題・問題点
8	平	上梨公衆便所 (民宿又工門横)	交流観光まちづくり課 施設管理係	上梨公衆便所 民宿又工門横	統廃合(返納):解体の後、土地返納済み	直営	平成22年撤去後返納済	
				《進捗状況》	◎H23			
11	上平	上平電源館	交流観光まちづくり課 施設管理係	上平電源館	統廃合(売却)	直営	未着手	売却前には、館内の修繕整備等が必要 S50完成
				《進捗状況》	×			
17	福光	道の駅福光	交流観光まちづくり課 施設管理係	道の駅福光 「なんと一福茶屋」	機能強化(改造等):農産物直売機能の追加	H24.4.1~ H27.3.31	平成24年度に直売所完成	
				福光親興友好物産館	《進捗状況》	◎H24		

31. 公営住宅 [検討対象:1 施設 1 施設群]

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	平成26年9月までの対応状況と今後の対応方針	課題・問題点
1	井波	庚申塚住宅	都市計画課 建築住宅係	庚申塚住宅	統廃合(解体):入居希望が無い場合、解体	直営	居住者に退去を求めることはできないため現状維持。	居住者に退去を求めることはできないため現状維持。
				《進捗状況》	△			

32. 交流施設 [5 施設 5 施設群]

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	平成26年9月までの対応状況と今後の対応方針	課題・問題点
1	京都市	京都市利賀享友会館		京都市利賀享友会館	統廃合(譲渡):関係団体へ譲渡	直営	H24譲渡済	
				《進捗状況》	◎H24			
5	福光	桑木住宅	財政課 管財係	桑木住宅	統廃合(解体):CIRが転居後、解体	直営	H25担当課(政策推進課→交流観光まちづくり課) H25解体済み 現在更地 住宅団地の一角	
				《進捗状況》	◎H25			

36. その他 [検討対象:4 施設 4 施設群]

群No.	地域	施設群名	所管	施設名	再編等の方向性	管理	平成26年9月までの対応状況と今後の対応方針	課題・問題点
4	井波	井波彫刻伝統産業会館	商工課 振興係	井波彫刻伝統産業会館	統廃合(譲渡):関係団体へ譲渡	直営	H25年末、シルバー人材井波支所退去 H25.6井波土改と退去の協議 H25.4譲渡について協議 H26.3指定管理者が退去したため現在直営管理 売却譲渡については継続して協議していく	井波土地改良区の移転先 井波彫刻組合の譲渡確認 補助金適化法による補助金確認
				《進捗状況》	□			